



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้มของผลการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรก และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเทอดเกียรติ ชุกใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายงานสรุปภาพรวมผลการติดตาม
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน (โครงการ)	รอดำเนินการ จำนวน (โครงการ)	ยกเลิก จำนวน (โครงการ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS	60	85,800,000	0	0	85,800,000	14,421,000	25.00	20	7	33	
2	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	53	51,181,500	0	0	51,181,500	37,377,735	22.08	26	3	24	
3	พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข	41	62,934,858	0	0	62,934,858	26,735,572	17.08	16	8	17	
4	พัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	27	15,605,500	0	0	15,605,500	1,629,695	11.25	5	3	19	
5	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	33	17,600,000	1,000,000	1,000,000	17,600,000	3,594,800	13.75	1	8	22	2
6	พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	26	12,838,000	6,500,000	0	19,338,000	9,039,649	10.83	6	5	14	1
	รวมทั้งสิ้น	240	245,959,858	7,500,000	1,000,000	252,459,858	92,798,451		74	34	129	3

รายงานสรุปผลการติดตาม

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่างรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

งบพัฒนา

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1			การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS														
1	10/150	163/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.10 ต.แม่กรณ์ - ม.21 ต.ป่าอ้อ ดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
2	11/150	163/207	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.ดอยฮาง - ม.9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
3	12/150	164/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.4 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง - ม.20 ต. วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
4	13/150	164/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.12 ต.แม่ยาว อ.เมือง - ม.19 ต. ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	495,000	5,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 495,000.- บาท คงเหลือ 5,000.- บาท
5	26/153	165/207	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.ม่วงคำ - ม.4 ต.ห้วยมิ่ง อ.พาน จ.เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง	
6	27/153	165/207	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง เชื่อมระหว่าง ม.17 ต.เจริญเมือง - ม.5 ต. สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
7	28/153	165/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.5 ต.สันกลาง - ม.14 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
8	39/156	166/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.7 ต.แม่คำ อ.แม่จัน - ม.15 ต.แม่ ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
9	40/156	166/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.6 ต.แม่ไร่ - ม.5 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
10	41/156	167/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.12 ต.ท่าข้าวเปลือก - ม.13 ต.แม่ จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
11	42/156	167/207	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.13 ต.ป่าซาง - ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
12	43/156	168/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.14 เขต ทด.แม่คำ - ม.7 เขต ทด. สายน้ำคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	496,000	4,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 496,000.- บาท คงเหลือ 4,000.- บาท
13	47/157	168/207	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.7 ต.ป่าซาง - ม.8 ต.แม่จัน อ.แม่ จัน จ.เชียงราย	1,500,000	1,500,000			1,500,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง	
14	52/158	169/207	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เลียบคลอง ชลประทาน เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.โป่งผา - ม. 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
15	53/158	169/207	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.เวียงพางคำ - ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม		✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
16	55/158	170/207	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพาน อบจ.ชร.) เชื่อมระหว่าง ม.12 ต.โป่งมา - ม.6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000			มกราคม ถึง มีนาคม			✓		สำนักงานช่าง	
17	62/160	170/207	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน			✓		สำนักงานช่าง	
18	63/160	170/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11,18 ต.วาวี อ.แม่สรวย - ม.7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย	2,000,000	2,000,000			2,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม			✓		สำนักงานช่าง	
19	64/160	171/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.17 ต.วาวี อ.แม่สรวย - ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม			✓		สำนักงานช่าง	
20	65/160	171/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - เขตติดต่อ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	3,000,000	3,000,000			3,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน			✓		สำนักงานช่าง	
21	71/162	171/207	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.สันสลี - ม.3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	2,000,000	2,000,000			2,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน			✓		สำนักงานช่าง	
22	72/162	172/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.ป่าจี่ - ม.7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000	740,000	260,000	มกราคม ถึง มีนาคม		✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 740,000.- บาท คงเหลือ 260,000.- บาท

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมา ณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
23	81/164	172/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.2 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.14 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง		
24	82/164	172/207	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.11 ต.แม่สลองใน - ม.1 ต.เทอด ไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	900,000	900,000			900,000	801,000	99,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓		สำนักงานช่าง	ใช้ไป 801,000.- บาท คงเหลือ 99,000.- บาท	
25	84/164	173/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.5 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ - ม.11 ต.ยางฮ่อม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓	สำนักงานช่าง		
26	91/166	173/207	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว - ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย	2,000,000	2,000,000			2,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓	สำนักงานช่าง		
27	92/166	173/207	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว - ม.2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000	940,000	60,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓		สำนักงานช่าง	ใช้ไป 940,000.- บาท คงเหลือ 60,000.- บาท	
28	93/166	174/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.12 ต.ป่าก่อคำ - ม.1 ต.จอม หมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท	
29	94/166	174/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.2,9 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท	
30	95/167	174/207	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต. จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓	สำนักงานช่าง		

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
31	97/167	175/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.1 ต.เวียง - ม.9 ต.ป่าสัก อ.เชียง แสน จ.เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง		
32	100/168	175/207	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ศรีดอนไชย - ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ. เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง		
33	101/168	176/207	ก่อสร้างสะพาน คสล.สายทาง ขร.ถ 1-0014 เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.เวียง - ม.3 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย	2,600,000	2,600,000			2,600,000		มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง		
34	105/169	176/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.3 ต.ท่าข้าม - ม.5 ต.ปอ อ.เวียง แก่น จ.เชียงราย	1,700,000	1,700,000			1,700,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง		
35	106/169	177/207	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น - ม.25 ต. ต้นตำ อ.เทิง จ.เชียงราย	1,300,000	1,300,000			1,300,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง		
36	112/171	177/207	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ป่าแดด - ม.6 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ. เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง		
37	113/171	177/207	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต. โรงช้าง - ม.14 ต.ป่าแม่ อ.ป่าแดด จ. เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง		

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมา คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
38	116/171	178/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.11 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - ม.8 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	5,500,000	5,500,000			5,500,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักการช่าง		
39	117/172	178/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.9 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - ม.8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	493,000	7,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓			สำนักการช่าง	ใช้ไป 493,000.- บาท คงเหลือ 7,000.- บาท	
40	124/174	178/207	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.3 ต.ป่าซาง - ม.15 ต.ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓			สำนักการช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท	
41	129/175	179/207	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม. 9,15 ต.ยางฮ่อม - ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	1,300,000	1,300,000			1,300,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563		✓		สำนักการช่าง		
42	130/175	179/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.11 ต.ต้า อ.ขุนตาล - ม.6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563		✓		สำนักการช่าง		
43	131/175	179/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยวหนองมน - ป่าส้มแสง ม.8 ต.ป่า ตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563		✓		สำนักการช่าง		
44	135/176	180/207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.4 ต.ตาดควัน - ม.17 ต.แม่ป่า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563		✓		สำนักการช่าง		
45	15/150	181/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.8 ต. แม่ยาว - ม.13 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	497,000	3,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓			สำนักการช่าง	ใช้ไป 497,000.- บาท คงเหลือ 3,000.- บาท	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
46	16/151	182/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.14 ต. แม่ยาว - ม.6 ต.บ้านคู อ.เมือง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
47	29/153	182/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.10 ต. ธารทอง - ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000	497,000	3,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 497,000.- บาท คงเหลือ 3,000.- บาท
48	30/153	182/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.6 ต. ทรายขาว - ม.18 ต.สันกลาง อ.พาน จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
49	31/154	183/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต. ธารทอง อ.พาน - ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว อ. แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
50	44/157	183/207	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.ป่าตึง - ม.9 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562		✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
51	45/157	183/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.5 ต. ป่าซาง - ม.9 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562		✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
52	73/162	184/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.13 ต. สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - ม.12 ต.ท่าก้อ อ.แม่ สรวย จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
53	74/163	184/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.1 ต. สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - ม.8 ต.ป่าหุ้ง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
54	75/163	184/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.7 ต. เวียง - ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
55	76/163	185/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.12 ต. เวียง - ม.1 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	มกราคม ถึง มีนาคม	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
56	77/163	185/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.2 ต. บ้านโป่ง - ม.15 ต.ป่าจิว อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
57	78/163	185/207	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต. บ้านโป่ง - ม.12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	มกราคม ถึง มีนาคม	✓				สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
58	120/172	186/207	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.8 ต. เวียงชัย - ม.3 เขต ทต.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน			✓		สำนักงานช่าง	
59	123/173	186/207	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เชื่อมระหว่าง ม.15 ต. ทุ่งก่อ - ม.5 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน			✓		สำนักงานช่าง	
60	19/151	187/207	ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการตีเส้นจราจรใน สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000			มกราคม ถึง มีนาคม			✓		สำนักงานช่าง	
60				85,800,000	85,800,000	0	0	85,800,000	14,421,000			20	7	33			

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2			การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว														
1	1/177	98/207	ปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณสวนไม้งาม ริมน้ำกก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
2	7/181	110/207	โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง รายได้ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000			มกราคม ถึง กันยายน 2563			✓		กองส่งเสริม	
3	10/182	111/207	โครงการตลาดประชารัฐ	600,000	360,000			360,000	32,680		ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563	✓				กองส่งเสริม	ใช้ไป 32,680.- บาท คงเหลือ 327,320.- บาท
4	11/182	114/207	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เศรษฐกิจ พอเพียงตามรอยพระราชดำริประจำอำเภอ แม่สาย หมู่ที่ 3 เขต ทต.แม่สายมิตรภาพ อ. แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ทต. แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย	1,000,000	1,000,000			1,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
5	6/180	115/207	โครงการศึกษาพัฒนาสินค้าภายในศูนย์ แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ OTOP (ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่น พญามังราย) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย	300,000	300,000			300,000			มกราคม ถึง กันยายน 2563			✓		กองส่งเสริม	
6	12/182	116/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย โครงการเปิดประตูของดีเมืองพญาเม็งราย	100,000	100,000			100,000			1 ถึง 30 กันยายน 2563			✓		กองแผน	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
7	13/182	116/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า โครงการ 112 ปีของดีเวียงป่าเป้า	200,000	200,000			200,000	200,000		ธันวาคม 2562 ถึง 0 มกราคม 2563	✓				กองแผน	
8	14/183	116/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	200,000	200,000			200,000	200,000		01 ถึง 31 ธันวาคม 2562	✓				กองแผน	
9	15/183	117/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของ ดีอำเภอพาน	100,000	100,000			100,000	100,000		ธันวาคม 2562 ถึง 0 มกราคม 2563	✓				กองแผน	
10	16/183	117/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร มหาราชและของดีอำเภอแม่สรวย ประจำปี 2563	280,000	280,000			280,000	280,000		01 ถึง 31 มกราคม 2563	✓				กองแผน	
11	17/183	117/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว โครงการจัดงานมหรพรมอาหารและของดี อำเภอแม่ลาว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563	95,000	95,000			95,000	95,000		01 ถึง 31 ธันวาคม 2562	✓				กองแผน	
12	18/183	118/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง โครงการจัดงานช่วงมหรพรมนักร้องปีของดี อำเภอเทิง	300,000	300,000			300,000	300,000		01 ถึง 31 ธันวาคม 2562	✓				กองแผน	
13	7/185	127/207	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น	300,000	300,000			300,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานศึกษา	
14	12/187	127/207	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	200,000	200,000			200,000			มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2563			✓		สำนักงานศึกษา	
15	4/185	128/207	โครงการช่วงศึกษาวีถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา ชาติพันธุ์และอาเซียน	3,000,000	3,000,000			3,000,000	2,995,000	5,000	ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563	✓				สำนักงานศึกษา	ใช้ไป 2,995,000.- บาท คงเหลือ 5,000.- บาท

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
16	5/185	128/207	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	200,000	200,000			200,000	191,500	8,500	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน	✓				สำนักงานศึกษา	ใช้ไป 191,500.- บาท คงเหลือ 8,500.- บาท
17	8/186	129/207	โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาถิ่น	450,000	450,000			450,000			มิถุนายน ถึง สิงหาคม			✓		สำนักงานศึกษา	
18	10/186	129/207	โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาสทุกวัดใน จ.เชียงราย	300,000	300,000			300,000			มกราคม ถึง มีนาคม			✓		สำนักงานศึกษา	
19	11/186	130/207	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	500,000	500,000			500,000			พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563			✓		สำนักงานศึกษา	
20	9/186	130/207	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	250,000	250,000			250,000			มีนาคม ถึง เมษายน			✓		สำนักงานศึกษา	
21	6/185	131/207	โครงการส่น้ำน้อยแห่งล้านนา	150,000	150,000			150,000	21,480	128,520	มกราคม ถึง มีนาคม		✓			สำนักงานศึกษา	ใช้ไป 21,480.- บาท คงเหลือ 128,520.- บาท
22	51/199	131/207	อุดหนุนเทศบาลตำบลคอนติลา อ.เวียงชัย จ. เชียงราย โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	100,000	100,000			100,000			เมษายน ถึง พฤษภาคม			✓		กองแผน	
23	42/197	132/207	อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ. เชียงราย โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์จ๋อมจ๋อม อำเภอเวียง (หนึ่งในพระธาตุเจ้าจอมของจังหวัดเชียงราย)	100,000	100,000			100,000			1 ถึง 31 พฤษภาคม			✓		กองแผน	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมา คคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมา ณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
24	44/198	132/207	อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ. เชียงราย โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาแม่น้ำอิง และแข่งขันเรือยาว อ.เทิง ครั้งที่ 17 ซึ่งถ้ว พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ประจำปี 2563	300,000	300,000						1 ถึง 30 กันยายน 2563			✓		กองแผน	
25	47/198	132/207	อุดหนุนเทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ. เชียงราย โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2563	100,000	100,000						1 ถึง 31 พฤษภาคม 2563			✓		กองแผน	
26	50/199	133/207	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และเทศกาลชาเลิศจังหวัดเทอดไทย ประจำปี 2563	200,000	200,000					200,000	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563	✓				กองแผน	ใช้ไป 100,000.- บาท คงเหลือ 100,000.- บาท
27	48/198	133/207	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โครงการจัดงานวัฒนธรรมชาวคอยดอกบัว ตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562	100,000	100,000						1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562	✓				กองแผน	
28	37/196	133/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอยหลวง โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาอำเภอคอย หลวง ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	100,000	100,000						พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2562	✓				กองแผน	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมา คคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
29	38/196	134/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดอยหลวง โครงการจัดงาน "วันรำลึกและสืบสาน ตำนานศิลป์ ครูอุหลัง ปงกันมูล" ประจำปี 2563	100,000	100,000			100,000	100,000	0	ธันวาคม 2562 ถึง มกราคม 2563	✓				กองแผน	
30	39/196	134/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า (ชนเผ่าเมืองแม่ จัน)	300,000	300,000			300,000			มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563			✓		กองแผน	
31	40/197	134/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ป่าเวณีย์เป็ง เมืองแม่จัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	100,000	100,000			100,000	100,000	0	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562	✓				กองแผน	
32	35/195	135/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย โครงการไหว้สาพญาเม็งราย ประจำปี 2563	200,000	200,000			200,000			มีนาคม ถึง เมษายน 2563			✓		กองแผน	
33	36/196	135/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย โครงการช่วงวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน อำเภอพญาเม็งราย	100,000	100,000			100,000	100,000	0	1 ถึง 31 ธันวาคม 2562	✓				กองแผน	
34	41/197	135/207	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์ พระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563	300,000	300,000			300,000	300,000	0	1 ถึง 31 มีนาคม 2563	✓				กองแผน	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมา คคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมา ณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
35	53/199	136/207	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง โครงการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบ สานประเพณีเป็ง อ.เทิง	200,000	200,000			200,000	200,000	0	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562	✓				กองแผน	
36	54/200	136/207	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง โครงการจัดงานโยงเขียนสืบสานวัฒนธรรม ล้านนา	100,000	100,000			100,000	100,000	0	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562	✓				กองแผน	
37	55/200	136/207	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง โครงการจัดงานช่วงมหรหรรรมสืบสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาศิลปะการแสดงและ เผยแพร่วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อำเภอเทิง	300,000	300,000			300,000			สิงหาคม ถึง กันยายน 2563			✓		กองแผน	
38	56/200	137/207	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมสร้งน้ำ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์อำเภอเทิง	200,000	200,000			200,000			เมษายน ถึง พฤษภาคม 2563			✓		กองแผน	
39	57/200	137/207	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง โครงการจัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอเทิง	100,000	100,000			100,000	100,000	0	1 ถึง 31 ธันวาคม 2562	✓				กองแผน	
40	17/189	138/207	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย	500,000	500,000			500,000			มีนาคม ถึง เมษายน 2563			✓		กองส่งเสริม	
41	18/189	138/207	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด เชียงรายเพื่อทำหน้าที่คณศุภคณา	796,500	796,500			796,500	781,075	15,425	พฤศจิกายน 2562 ถึง มกราคม 2563	✓				กองส่งเสริม	ใช้ไป 781,075.- บาท คงเหลือ 15,425.- บาท
42	1/184	139/207	โครงการมหรหรรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย	29,000,000	29,000,000			29,000,000	28,990,000	10,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓				สำนักปลัด	ใช้ไป 28,990,000.- บาท คงเหลือ 10,000.- บาท

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
43	34/195	139/207	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบช่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562		✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
44	30/194	140/207	ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย (ระยะที่ 2)	3,000,000	3,000,000			3,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง	
45	49/199	140/207	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว "เทศกาลชิมชา ชาภูระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแพดอยแม่สลอง" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562	100,000	100,000			100,000	100,000	0	ธันวาคม 2562 ถึง มกราคม 2563		✓			กองแผน	
46	45/198	141/207	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลต้าอ. เเทิง จ.เชียงราย โครงการจัดงานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า ประจำปี 2563	100,000	100,000			100,000	100,000	0	1 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563		✓			กองแผน	
47	60/201	141/207	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โครงการจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาดีพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 17	500,000	500,000			500,000	500,000	0	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2562		✓			กองแผน	
48	1/204	188/207	ปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตรประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562		✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท
49	2/204	188/207	ปรับปรุงอาคารที่ทำการท่าเทียบเรือเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย	2,000,000	2,000,000			2,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
50	1/205	190/207	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival)	800,000	500,000			500,000			เมษายน ถึง พฤษภาคม 2563			✓		กองส่งเสริม	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมา คคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมา นที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
51	7/208	190/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด โครงการจัดงานข้าวหอมและของดีอำเภอป่า แดด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 (งปม.2563)	100,000	100,000			100,000	100,000	0	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2562	✓				กองแผน	
52	8/208	191/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น โครงการจัดงานเทศกาลล่องน้ำแม่ลัด อ.เวียง แก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	100,000	100,000			100,000	95,000	5,000	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2562	✓				กองแผน	ใช้ไป 95,000.- บาท คงเหลือ 5,000.- บาท
53	9/208	191/207	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น โครงการจัดงานเทศกาลส้มโอและของดี อำเภอเวียงแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	200,000	200,000			200,000			1 ถึง 30 กันยายน 2563			✓		กองแผน	
53				51,721,500	51,181,500	0	0	51,181,500	37,377,735			26	3	24			
ยุทธศาสตร์ที่ 3			การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข														
1	1/209	62/207	โครงการจัดแสดงผลงานวิชาการ (มหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น)	450,000	450,000			450,000			กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563			✓		สำนักงานศึกษา	
2	2/209	62/207	โครงการจัดกิจกรรมเสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อบจ.เชียงราย	300,000	300,000			300,000			มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563			✓		สำนักงานศึกษา	
3	3/209	63/207	โครงการสร้างสังคมแห่งการอ่านและการ เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21	95,000	95,000			95,000	89,035		พฤศจิกายน 2562 ถึง กันยายน 2563	✓				สำนักงานศึกษา	ใช้ไป 89,035.- บาท คงเหลือ 5,965.- บาท

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
4	7/211	63/207	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2561-2565)ของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย	100,000	100,000			100,000		มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานศึกษา		
5	6/210	64/207	โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์	200,000	200,000			200,000	169,006	พฤศจิกายน 2562 ถึง มกราคม 2563	✓				สำนักงานศึกษา	ใช้ไป 169,006- บาท คงเหลือ 30,994- บาท	
6	5/210	64/207	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย ปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ จ.เชียงราย	200,000	200,000			200,000		กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563			✓		สำนักงานศึกษา		
7	8/211	64/207	โครงการอบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ เพื่อน้อง"	100,000	100,000			100,000		มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563			✓		สำนักงานศึกษา		
8	37/223	74/207	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เชียงราย โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก พิการในจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2563	300,000	300,000			300,000	300,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓				กองแผน		
9	38/223	75/207	อุดหนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เชียงราย โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และบูรณาการการเรียนรู้สู่ ชุมชนและสังคมประจำปีงบประมาณ 2563	584,600	584,600			584,600	584,600	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2562	✓				กองแผน		
10	40/224	75/207	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ โครงการเปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	360,000	360,000			360,000	360,000	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2563	✓				กองแผน		

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมา คคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมา ณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
11	41/224	75/207	อุดหนุนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเวียงชัย วิทยาคมเป็นห้องสมุดศตวรรษที่ 21	300,000	300,000			300,000	300,000	0	พฤศจิกายน 2562 ถึง มีนาคม 2563	✓				กองแผน	
12	39/223	76/207	อุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ.เชียงราย วัดท่าน้ำ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ. เชียงราย โครงการจัดงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	500,000	500,000			500,000	500,000	0	1 ถึง 31 ธันวาคม 2562	✓				กองแผน	
13	29/218	76/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	1,224,000	1,224,000			1,224,000	683,200	540,800	ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563	✓			สำนักงานศึกษา (ร.อบจ.)	ใช้ไป 683,200.- บาท คงเหลือ 540,800.- บาท	
14	28/218	79/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการจัดสวัสดิการอาหาร ประจำวันและอาหารเสริมนักเรียนหลักสูตร ความเป็นเลิศด้านกีฬา รูปแบบนักเรียนอยู่ ประจำ)	10,920,000	10,920,000			10,920,000	3,990,000	6,930,000	ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563	✓			สำนักงานศึกษา (ร.อบจ.)	ใช้ไป 3,990,000.- บาท คงเหลือ 6,930,000.- บาท	
15	30/218-220	79-81/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (19 กิจกรรม)	27,663,858	27,663,858			27,663,858	8,738,000	18,925,858	ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563	✓			สำนักงานศึกษา (ร.อบจ.)	ใช้ไป 8,738,000.- บาท คงเหลือ 18,925,858.- บาท	
16	21/216	81/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษา)	200,000	200,000			200,000			มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563		✓		สำนักงานศึกษา (ร.อบจ.)		

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
17	27/217	82/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็น เลิศ)	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,196,270	3,730	ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563	✓				สำนักงานศึกษา (ร.อบจ.)	ใช้ไป 1,196,270.- บาท คงเหลือ 3,730.- บาท
18	22/216	82/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งนักเรียนร่วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆ)	1,200,000	1,200,000			1,200,000			มิถุนายน ถึง กันยายน 2563			✓		สำนักงานศึกษา (ร.อบจ.)	
19	23/216	83/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมและเพิ่ม ศักยภาพนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า สู่การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา)	300,000	300,000			300,000	298,752	1,248	พฤศจิกายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563	✓				สำนักงานศึกษา (ร.อบจ.)	ใช้ไป 298,752.- บาท คงเหลือ 1,248.- บาท
20	24/217	83/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)	700,000	700,000			700,000	692,010	7,990	ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	✓				สำนักงานศึกษา (ร.อบจ.)	ใช้ไป 692,010.- บาท คงเหลือ 7,990.- บาท
21	25/217	84/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการประกันคุณภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)	800,000	800,000			800,000	769,240	30,760	ช่วงแรก พฤศจิกายน 2562 ถึง มกราคม 2563 ช่วงสอง พฤษภาคม ถึง กันยายน 2563		✓			สำนักงานศึกษา (ร.อบจ.)	ใช้ไป 769,240.- บาท คงเหลือ 30,760.- บาท
22	26/217	84/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้ นอกสถานที่)	360,000	360,000			360,000	360,000	0	มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563	✓				สำนักงานศึกษา (ร.อบจ.)	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
23	19/215	85/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย)	150,000	150,000				150,000		มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563			✓		สำนักงานการศึกษา (ร.อบจ.)	
24	20/215	85/207	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)	160,400	160,400				160,400	126,750	33,650	ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563	✓			สำนักงานการศึกษา (ร.อบจ.)	ใช้ไป 126,750.- บาท คงเหลือ 33,650.- บาท
25	32/222	90/207	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร ส่วนประกอบโรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	200,000	200,000				200,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563		✓		สำนักงานการศึกษา (ร.อบจ.)	
26	11/228	91/207	โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย	100,000	100,000				100,000	100,000		มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563	✓			กองส่งเสริม	
27	8/227	91/207	โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย	400,000	400,000				400,000			มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2563		✓		กองส่งเสริม	
28	7/227	92/207	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	300,000	300,000				300,000	84,574	215,426	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2563		✓		กองส่งเสริม	ใช้ไป 84,574.- บาท คงเหลือ 215,426.- บาท
29	6/227	92/207	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล สุขภาพของตนเอง	300,000	300,000				300,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓		กองส่งเสริม	
30	4/226	93/207	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล สุขภาพของตนเองเพื่อลดอัตราการเกิด โรคมะเร็ง	300,000	300,000				300,000	149,900	150,100	มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563		✓		กองส่งเสริม	ใช้ไป 149,900.- บาท คงเหลือ 150,100.- บาท
31	2/225	93/207	โครงการอบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงราย	970,000	970,000				970,000			เมษายน ถึง กรกฎาคม 2563		✓		กองส่งเสริม	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
32	10/228	94/207	โครงการอบรมผู้นำเสริมสร้างชุมชนด้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดเชียงราย	970,000	970,000			970,000		เมษายน ถึง กันยายน 2563			✓		กองส่งเสริม		
33	5/226	94/207	โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านจัดการ สุขภาพจังหวัดเชียงราย	3,500,000	3,500,000			3,500,000	2,181,000	1,319,000	เมษายน ถึง กันยายน 2563		✓		กองส่งเสริม	ใช้ไป 2,181,000.- บาท คงเหลือ 1,319,000.- บาท	
34	3/226	95/207	โครงการอบรมพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ ด้านการออกกำลังกาย จังหวัดเชียงราย	1,815,000	1,815,000			1,815,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓	กองส่งเสริม		
35	15/230	95/207	อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียง ของ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร สมเด็จพระบรมชนกนาถ และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโร ดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	100,000	100,000			100,000			1 ถึง 31 กรกฎาคม 2563			✓	กองแผน		
36	2/231	121/207	โครงการแข่งขัน อบจ.เชียงราย มิมีมารารอน	300,000	300,000			300,000	299,900	100	พฤศจิกายน 2562 ถึง มกราคม 2563	✓			สำนักงานการศึกษา	ใช้ไป 299,900.- บาท คงเหลือ 100.- บาท	
37	1/231	122/207	โครงการอนุบาลพืชน้ำนม	100,000	100,000			100,000	99,800	200	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓			สำนักงานการศึกษา	ใช้ไป 99,800.- บาท คงเหลือ 200.- บาท	
38	3/231	122/207	โครงการมหรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย	1,500,000	500,000			500,000			มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563			✓	สำนักงานการศึกษา		
39	4/231	123/207	ค่าพัฒนาบุคลากรสนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย	12,000	12,000			12,000			เมษายน ถึง กันยายน 2563			✓	สำนักงานการศึกษา		

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
40	5/231	126/207	โครงการของเล่นพื้นบ้านล้านนาจากอุยู่สุ หลาน	200,000	200,000			200,000	163,535	36,465	กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2563		✓			สำนักงานศึกษา	ใช้ไป 163,535.- บาท คงเหลือ 36,465.- บาท
41	12/228	206/207	การสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น ต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด	4,500,000	4,500,000			4,500,000	4,500,000			✓				กองส่งเสริม	
41				63,934,858	62,934,858	0	0	62,934,858	26,735,572			16	8	17			
ยุทธศาสตร์ที่ 4			การพัฒนาคุณภาพชีวิตและกำกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย														
1	8/233	55/207	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	50,000	50,000			50,000			มกราคม ถึง เมษายน 2563			✓		กองป้องกัน	
2	7/233	55/207	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	50,000	50,000			50,000	47,400	2,600	ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563	✓				กองป้องกัน	ใช้ไป 47,400.- บาท คงเหลือ 2,600.- บาท
3	5/233	56/207	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและ หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	87,500	87,500			87,500	56,000	31,500	มกราคม ถึง เมษายน 2563	✓				กองป้องกัน	ใช้ไป 56,000.- บาท คงเหลือ 31,500.- บาท
4	6/233	56/207	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสำรวจ ระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน ครัวเรือนให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย	40,000	40,000			40,000	14,225	25,775	ธันวาคม 2562 ถึง กันยายน 2563	✓				กองป้องกัน	ใช้ไป 14,225.- บาท คงเหลือ 25,775.- บาท
5	9/234	57/207	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	220,000	220,000			220,000			มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563			✓		กองป้องกัน	
6	4/232	57/207	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแฉ่งและ ปัญหาทุพภิกขภัยอย่างมีส่วนร่วม	1,500,000	1,348,000			1,348,000	752,920	595,080	ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563		✓			กองป้องกัน	ใช้ไป 752,920.- บาท คงเหลือ 595,080.- บาท

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
7	10/234	57/207	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผู้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำ	400,000	400,000			400,000		มิถุนายน ถึง กันยายน 2563			✓		กองป้องกัน		
8	1/232	58/207	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ชี้พู่ภัยตอบโต้ สถานการณ์ฉุกเฉิน	420,000	420,000			420,000		มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563			✓		กองป้องกัน		
9	1/235	96/207	โครงการเสริมพลังคนพิการ และองค์กรด้าน คนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง	500,000	500,000			500,000		เมษายน ถึง สิงหาคม 2563			✓		กองส่งเสริม		
10	1/237	97/207	ก่อสร้างระบบไฟส่องสว่างสนามกีฬาอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง ม.6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000	497,000	3,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 497,000.- บาท คงเหลือ 3,000.- บาท	
11	7/239	108/207	โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็ง ของครอบครัวอบอุ่นจังหวัดเชียงราย	1,600,000	1,600,000			1,600,000		1,600,000	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2563			✓		กองส่งเสริม	
12	5/238	108/207	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดหลักสูตรการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วย วิธีชุมชนบำบัด	200,000	200,000			200,000		200,000	พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักปลัด	
13	4/238	109/207	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	240,000	240,000			240,000	14,400	225,600	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓			สำนักปลัด	ใช้ไป 14,400.- บาท คงเหลือ 225,600.- บาท
14	10/240	109/207	โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัด เชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		กองส่งเสริม	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
15	3/237	110/207	โครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงรายและสถานพินิจसानใจ ห่วงใย เด็กและเยาวชน "ต้านภัยยาเสพติด"	200,000	200,000			200,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักปลัด		
16	6/238	112/207	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม พัฒนาสตรี จังหวัดเชียงราย	3,000,000	3,000,000			3,000,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		กองส่งเสริม		
17	11/240	112/207	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป สมุนไพรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	1,000,000	1,000,000			1,000,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		กองส่งเสริม		
18	12/240	115/207	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (TO BE NUMBER ONE) จ.เชียงราย ประจำปี 2563	450,000	450,000			450,000	450,000	มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563			✓		กองแผน		
19	6/243	119/207	โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก เยาวชน และประชาชน	100,000	100,000			100,000	48,750	ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563		✓			สำนักการศึกษา	ใช้ไป 48,750.- บาท คงเหลือ 51,250.- บาท	
20	1/242	119/207	โครงการอบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาค เรียนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย	50,000	50,000			50,000	50,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักการศึกษา		
21	2/242	120/207	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนจังหวัดเชียงราย	500,000	500,000			500,000	500,000	มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563			✓		สำนักการศึกษา		
22	3/242	120/207	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000	200,000			200,000	199,000	ธันวาคม 2562 ถึง มกราคม 2563	✓				สำนักการศึกษา	ใช้ไป 199,000.- บาท คงเหลือ 1,000.- บาท	
23	4/242	121/207	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	300,000	300,000			300,000		สิงหาคม ถึง กันยายน 2563			✓		สำนักการศึกษา		

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
24	5/243	123/207	โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเด็กและ เยาวชนจังหวัดเชียงราย	350,000	350,000			350,000		มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563			✓		สำนักงานการศึกษา		
25	8/244	125/207	ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล	500,000	500,000			500,000		มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานการศึกษา		
26	9/244	125/207	ปรับปรุงสนามยิงปืน	200,000	200,000			200,000		มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานการศึกษา		
27	3/235	207/207	การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	100,000	100,000			100,000		ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563			✓		กองส่งเสริม		
27				15,757,500	15,605,500	0	0	15,605,500	1,629,695		5	3	19				
ยุทธศาสตร์ที่ 5			การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน														
1	2/247	98/207	โครงการกำจัดขยะของเสียอันตราย	500,000	500,000			500,000		เมษายน ถึง กันยายน 2563			✓		กองส่งเสริม		
2	5/248	99/207	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	2,000,000	2,000,000			2,000,000		เมษายน ถึง กันยายน 2563			✓		กองส่งเสริม		
3	4/247	99/207	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่าง ยั่งยืน	400,000	250,000			250,000	154,800	ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563		✓			กองส่งเสริม	ใช้ไป 154,800.- บาท คงเหลือ 95,200.- บาท	
4	9/249	100/207	ปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายในศูนย์การ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัด เชียงราย	500,000	500,000			500,000		มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง		
5	10/250	100/207	ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท	
6	1/251	192/207	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสาย หลักของจังหวัดเชียงราย	50,000	50,000			50,000	50,000	ธันวาคม 2562 ถึง กันยายน 2563		✓			กองส่งเสริม		

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
7	3/252	192/207	โครงการอบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย	300,000	300,000			300,000		พฤศจิกายน 2562 ถึง มีนาคม 2563			✓		กองส่งเสริม		
8	10/255	193/207	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองเสียว ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562		✓		สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท	
9	46/267	193/207	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ. แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท	
10	36/264	193/207	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่ จัน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563		✓		สำนักงานช่าง		
11	49/268	194/207	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำหาว ม.20 ต.หาว อ.เทิง จ.เชียงราย	2,000,000	2,000,000			2,000,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563		✓		สำนักงานช่าง		
12	11/255	194/207	ขุดลอกลำเหมืองเข้าเวียง ช่วงระหว่าง ม.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.4 ต.สันทราย อ.แม่จัน อ.เมือง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓		สำนักงานช่าง		
13	12/256	194/207	ขุดลอกหนองปู่จันทร์ ม.3 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.3 ต. สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563		✓		สำนักงานช่าง		
14	13/256	195/207	ขุดลอกหนองบัว ม.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับเขต เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	471,000	29,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓		สำนักงานช่าง	ใช้ไป 471,000.- บาท คงเหลือ 29,000.- บาท	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
15	14/256	195/207	ชุดล่อล้าห้วยตะเคียน ช่วงระหว่าง ม.9 ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.4 ต.สันทราย อ.เมือง จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง		
16	15/257	196/207	ชุดล่ออ่างเก็บน้ำห้วยโป่งผา ม.16 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	471,000	29,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓		สำนักงานช่าง	ใช้ไป 471,000.- บาท คงเหลือ 29,000.- บาท	
17	16/257	196/207	ชุดล่อล้าห้วยเคียน ช่วงระหว่าง ม.14 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง - ม.12 ต.ป่าก่อคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง		
18	17/257	197/207	ชุดล่อล้าห้วยเอียง ช่วงระหว่าง ม.22 ต.ดอยลาน อ.เมือง - ม.6 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	483,000	17,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓		สำนักงานช่าง	ใช้ไป 483,000.- บาท คงเหลือ 17,000.- บาท	
19	18/258	197/207	ชุดล่อหนองกองเสา ม.4 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง		
20	19/258	198/207	ชุดล่อล้าน้ำกรณ ช่วงระหว่าง ม.3 ต.แม่กรณ์ - ม.11 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000		มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง		
21	20/258	198/207	ชุดล่อหนองป่าไคร้ ม.14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000		มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง		
22	21/259	199/207	ชุดล่อล้าเหมืองหนองครก่อง ช่วงระหว่าง ม.19 ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล อ.เมือง จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000		เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง		

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
23	22/259	199/207	ขุดลอกลำเหมืองหนองบวมมะไฟ ช่วง ระหว่าง ม.10 ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล อ. เมือง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
24	23/259	200/207	ขุดลอกหลกกแกว่ ช่วงระหว่าง ม.6 ต.แม่ ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย - ม.6 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
25	24/260	200/207	ขุดลอกลำห้วยสันก้อย ช่วงระหว่าง ม.6 ต. แม่ข้าวต้ม - ม.7 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง	
26	28/261	201/207	ขุดลอกหนองป่าอ้อ ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.14 ต.ดง มะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
27	37/264	201/207	ขุดลอกแม่น้ำจัน ช่วงระหว่าง ม.3 ต.ป่าตึง - ม.7 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000	500,000			0	0	0	มกราคม ถึง มีนาคม 2563				✓	สำนักงานช่าง	
28	38/265	202/207	ขุดลอกลำเหมืองแม่เป็น ช่วงระหว่าง ม.13 ต.ป่าซาง - ม.6 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000	471,000	29,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 471,000.- บาท คงเหลือ 29,000.- บาท
29	39/265	202/207	ขุดลอกหนองกวาง ม.6 ต.ท่าข้าวเปลือก อ. แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
30	40/266	203/207	ขุดลอกหนองเล็งใหม่ ม.14 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000	500,000			500,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักงานช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
31	47/267	203/206	ชุดลดบริเวณฝายลำน้ำแม่มอญ ม.2 ต.โป่ง แพร์ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000	500,000		500,000	0	0	0	มกราคม ถึง มีนาคม 2562				✓	สำนักงานช่าง	**สภาท้องถิ่นอนุมัติการ โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 63
32	ผ.เพิ่มเติม ค. 2/2563 น.2	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการชุดลอกลำน้ำแม่สลอง ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน - หมู่ที่ 6 ต.แม่ สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000	0	500,000		500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
33	ผ.เพิ่มเติม ค. 2/2563 น.2	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการชุดลอกลำห้วยล้าน หมู่ที่ 5 ต.โป่ง แพร์ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000	0	500,000		500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง	
33				18,750,000	17,600,000	1,000,000	1,000,000	17,600,000	3,594,800			1	8	22	2		
ยุทธศาสตร์ที่ 6			การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร														
1	1/269	11/207	โครงการวันท้องถิ่นไทย	20,000	20,000				20,000		1 ถึง 20 มีนาคม 2563				✓	สำนักปลัด	เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ใน ประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ของผู้เข้าร่วมงาน ลดความ เสี่ยงของการแพร่ระบาด กระจายของเชื้อไวรัส ดังกล่าว จังหวัดเชียงรายจึง ขอยกเลิกการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
2	19/280	12/207	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	100,000	100,000				100,000		กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563			✓		กองการเจ้าหน้าที่	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
3	15/276	12/207	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life)	100,000	100,000			100,000		พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563			✓		กองการเจ้าหน้าที่		
4	3/269	13/207	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบจ. เชียงราย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	100,000	100,000			100,000		กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563			✓		กองกิจการสภา		
5	16/277	13/207	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	700,000	700,000			700,000	542,980	157,020	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563	✓			กองการเจ้าหน้าที่	ใช้ไป 542,980.- บาท คงเหลือ 157,020.- บาท	
6	17/278	14/207	โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ. เชียงราย	500,000	350,000			350,000	15,200	334,800	ครั้งที่ 1 ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2563		✓		กองการเจ้าหน้าที่	ใช้ไป 15,200.- บาท คงเหลือ 334,800.- บาท	
7	2/269	14/207	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	500,000	500,000			500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓		กองกิจการสภา		
8	8/272	21/207	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	559,000	559,000			559,000	217,769	341,231	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563	✓			กองแผน	ใช้ไป 217,769.- บาท คงเหลือ 341,231.- บาท	
9	9/272	28/207	โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center)	100,000	100,000			100,000	75,540	24,460	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2563	✓			กองแผน	ใช้ไป 75,540.- บาท คงเหลือ 24,460.- บาท	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
10	10/273	28/207	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	100,000	100,000			100,000	99,660	340	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓				กองแผน	ใช้ไป 99,660.- บาท คงเหลือ 340.- บาท
11	13/275	37/207	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	200,000	200,000			200,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		กองคลัง	
12	14/275	38/207	โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันกา รทุจริตด้านพัสดุ	100,000	100,000			100,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		กองพัสดุ	
13	6/283	111/207	อบรมเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำชุมชน	500,000	500,000			500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		กองกิจการสภา	
14	1/282	113/207	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจใน กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เชื่อมโยง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวิธิการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	100,000	100,000			100,000			กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563			✓		กองกิจการสภา	
15	2/282	113/207	โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการ พัฒนาท้องถิ่น	800,000	800,000			800,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		กองกิจการสภา	
16	1/287	145/207	โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ผังเมืองรวม จังหวัดเชียงราย	200,000	200,000			200,000			เมษายน ถึง มิถุนายน 2563			✓		สำนักการช่าง	
17	2/287	145/207	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความ เข้าใจทางด้านการช่าง	200,000	200,000			200,000			กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563			✓		สำนักการช่าง	
18	9/289	164/207	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตคานูญ์เครื่องจักรกล อบจ. เชียงราย (ดอยเขาควาย)	900,000	900,000			900,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักการช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติหน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมา คคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมา คคงเหลือ (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
19	3/288	180/207	ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงศูนย์เครื่องจักรกล (บริเวณหลังสำนักงาน อบจ. เชียงราย)	3,000,000	3,000,000			3,000,000		มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักงานช่าง		
20	5/288	180/207	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณ สำนักงาน อบจ. เชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 498,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท	
21	6/288	181/207	ก่อสร้างที่นั่งพักคอยสำหรับผู้มาติดต่อ ราชการ บริเวณสำนักงาน อบจ. เชียงราย ต. ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย	250,000	250,000			250,000	248,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562		✓		สำนักงานช่าง	ใช้ไป 248,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท	
22	8/289	181/207	ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าบริเวณหลัง สำนักงาน อบจ. เชียงราย	2,500,000	2,500,000			2,500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓	สำนักงานช่าง		
23	7/289	187/207	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพัก รับรอง) ของ อบจ. เชียงราย ชุมชนเกาะลอย ต.เวียง อ.เมือง จ. เชียงราย	209,000	209,000			209,000	208,000	1,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓			สำนักงานช่าง	ใช้ไป 208,000.- บาท คงเหลือ 1,000.- บาท	
24	4/288	189/207	ปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน อบจ. เชียงราย และอาคารกองป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อบจ. เชียงราย	500,000	500,000			500,000	498,000	2,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562		✓		สำนักงานช่าง	ใช้ไป 248,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท	
25	10/289	189/207	ปรับปรุงระบบน้ำภายใน อบจ. เชียงราย ต. ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย	250,000	250,000			250,000	246,500	3,500	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562		✓		สำนักงานช่าง	ใช้ไป 246,500.- บาท คงเหลือ 3,500.- บาท	
26	ผ.เพิ่มเติม ค. 3/2563 น.2	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก	6,500,000	0	6,500,000		6,500,000	6,390,000	110,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562		✓		สำนักงานช่าง	ใช้ไป 6,390,000.- บาท คงเหลือ 110,000.- บาท	
26				19,488,000	12,838,000	6,500,000	0	19,338,000	9,039,649			6	5	14	1		

รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563
ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
					งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ		
			บริหารงานทั่วไป														
			ครุภัณฑ์สำนักงาน														
1	95/308	17/207	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	1	24,200	24,200			24,200			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักปลัด
2	96/308	18/207	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	3	16,500	16,500			16,500	16,500	0	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓			สำนักปลัด
3	97/308	18/207	ม่านกันแสงยูวี	1	150,000	150,000			150,000	149,000	1,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓			สำนักปลัด
4	98/308	18/207	โต๊ะประชุม	5	72,500	72,500			72,500	69,500	3,000	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓				กองกิจการสภา
5	99/308	19/207	เก้าอี้ประชุม	10	49,500	49,500			49,500	48,900	600	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓				กองกิจการสภา
6	114/310	19/207	เครื่องทำลายเอกสาร	1	62,200	62,200			62,200	61,900	300	1 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563	✓				กองการ เจ้าหน้าที่
7	115/310	19/207	พัดลมติดผนัง	3	4,650	4,650			4,650	4,650	0	1 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563	✓				กองการ เจ้าหน้าที่
8	103/309	40/207	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	3	16,500	16,500			16,500	16,500	0	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓				กองคลัง
9	102/309	41/207	เครื่องคิดเลข พิมพ์กระดาษ 14 หลัก	2	8,800	8,800			8,800	8,600	200	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓				กองคลัง
10	109/309	41/207	ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต	5	23,000	23,000			23,000	23,000	0	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓				กองพัสดุ
11	108/309	42/207	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	1	62,200	62,200			62,200	61,900	300	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓				กองพัสดุ
11			รวมทั้งสิ้น		490,050	490,050							8	2	1		
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง														
1	1/299	20/207	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1	1,288,000	1,288,000			1,288,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักปลัด
2	3/299	20/207	รถบรรทุก (ดีเซล)	1	829,000	829,000			829,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักปลัด

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
					งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก
3	2/299	21/207	รถบรรทุก (ดีเซล)	2	2,050,000	2,050,000			2,050,000			พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2562			✓		สำนักปลัด	
3			รวมทั้งสิ้น		4,167,000	4,167,000									3			
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ															
1	142/313	21/207	ลำโพง	2	80,000	80,000			80,000	80,000	0	มกราคม ถึง มีนาคม 2563	✓				สำนักปลัด	
1			รวมทั้งสิ้น		80,000	80,000							1					
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
1	28/302	22/207	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบ 3	1	36,000	36,000			36,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักปลัด	
2	29/302	22/207	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	80,000	80,000			80,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักปลัด	
3	46/304	23/207	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	2	32,000	32,000			32,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		กองการ เจ้าหน้าที่	
4	35/303	30/207	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	3	51,000	51,000			51,000			มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563			✓		กองแผน	
5	38/303	31/207	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	1	18,000	18,000			18,000			มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563			✓		กองแผน	
6	37/303	31/207	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1	2	17,800	17,800			17,800			มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563			✓		กองแผน	
7	36/303	32/307	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	3	17,400	17,400			17,400			มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563			✓		กองแผน	
8	43/303	42/207	โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ค่าธรรมเนียม บำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	1	500,000	500,000			500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		กองคลัง	
9	42/303	43/207	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบมิดชิด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	1	8,000	8,000			8,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		กองคลัง	
10	41/303	43/207	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7	17,500	17,500			17,500			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		กองคลัง	
11	44/304	44/207	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	2	36,000	36,000			36,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		กองพัสดุ	
11			รวมทั้งสิ้น		813,700	813,700									11			
			การรักษาความสงบภายใน															
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง															
1	6/299	51/207	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู	1	1,500,000	1,500,000			1,500,000			ตุลาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563			✓		กองป้องกัน	
1			รวมทั้งสิ้น		1,500,000	1,500,000									1			

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
					งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก
1	185/319	72/207	บันไดลูมิเนียมแบบป้องกันไฟดูด	1	12,800	12,800			12,800	8,290	4,510	มกราคม - มีนาคม 2563	✓				สำนักการศึกษา	
1			รวมทั้งสิ้น		12,800	12,800							1					
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
1	59/305	73/207	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	2	8,600	8,600			8,600			มกราคม - มีนาคม 2563			✓		สำนักการศึกษา	
2	58/305	73/207	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	2	34,000	34,000			34,000			มกราคม - มีนาคม 2563			✓		สำนักการศึกษา	
3	60/305	74/207	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1	8,000	8,000			8,000			มกราคม - มีนาคม 2563			✓		สำนักการศึกษา	
4	53/304	88/207	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	10	230,000	230,000			230,000			มกราคม - มีนาคม 2563			✓		สำนักการศึกษา (ร.อบจ.)	
5	54/304	88/207	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	10	230,000	230,000			230,000			มกราคม - มีนาคม 2563			✓		สำนักการศึกษา (ร.อบจ.)	
6	55/304	89/207	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	1	9,000	9,000			9,000			มกราคม - มีนาคม 2563			✓		สำนักการศึกษา (ร.อบจ.)	
7	56/304	89/207	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	1	15,000	15,000			15,000			มกราคม - มีนาคม 2563			✓		สำนักการศึกษา (ร.อบจ.)	
8	57/305	90/207	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	80	200,000	200,000			200,000			มกราคม - มีนาคม 2563			✓		สำนักการศึกษา (ร.อบจ.)	
8			รวมทั้งสิ้น		734,600	734,600									8			
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง															
1	9/300	86/207	รถบรรทุกดีเซล	1	1,670,000	1,670,000			1,670,000			เมษายน - มิถุนายน 2563			✓		สำนักการศึกษา (ร.อบจ.)	
1			รวมทั้งสิ้น		1,670,000	1,670,000									1			
			เคหะและชุมชน															
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ															
1	157/314	97/207	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light)	100	7,000,000	7,000,000			7,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักการช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
					งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก
			รวมทั้งสิ้น		7,000,000	7,000,000								1				
			สร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
1	73/306	107/207	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	3	90,000	90,000			90,000		มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		กองส่งเสริม		
2	74/306	107/207	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	2	16,000	16,000			16,000		มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		กองส่งเสริม		
2			รวมทั้งสิ้น		106,000	106,000								2				
			อุตสาหกรรมและการโยธา															
			ครุภัณฑ์สำนักงาน															
1	129/311	148/207	ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน (ฐานวางลอย)	1	135,000	135,000			135,000	135,000	0	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓		สำนักการช่าง		
1			รวมทั้งสิ้น		135,000	135,000												
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง															
1	14/301	149/207	รถบรรทุก (ดีเซล)	3	3,075,000	3,075,000			3,075,000	3,069,000	6,000	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓			สำนักการช่าง		
2	15/301	149/207	รถบรรทุก (ดีเซล)	2	3,960,000	3,960,000			3,960,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓	สำนักการช่าง		
3	16/301	150/207	รถบรรทุก (ดีเซล)	1	4,000,000	4,000,000			4,000,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓	สำนักการช่าง		
4	17/301	150/207	รถบรรทุกลาดชันต่ำ (เทรลเลอร์)	1	4,500,000	4,500,000			4,500,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓	สำนักการช่าง		
5	18/301	151/207	รถบรรทุก (ดีเซล)	2	1,182,000	1,182,000			1,182,000			ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562			✓	สำนักการช่าง		
6	19/301	151/207	รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ พัฒนาอับบาล	1	6,500,000	6,500,000			6,500,000			ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562			✓	สำนักการช่าง		
6			รวมทั้งสิ้น		23,217,000	23,217,000							1		5			
			ครุภัณฑ์การเกษตร															
1	167/316	152/207	เครื่องสูบน้ำแบบหยอโซ่ง	2	36,400	36,400			36,400	36,000	400	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓			สำนักการช่าง		
2	168/316	152/207	รถฟาร์มแทรกเตอร์	1	1,100,000	1,100,000			1,100,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓	สำนักการช่าง		
2			รวมทั้งสิ้น		1,136,400	1,136,400							1		1			
			ครุภัณฑ์ก่อสร้าง															
1	177/318	153/207	เครื่องตบดิน	2	42,000	42,000			42,000	41,600	400	มกราคม ถึง มีนาคม 2563		✓		สำนักการช่าง		

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
					งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก
1	190/319	160/207	เครื่องหาทิศทางด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ พกพา	2	49,000	49,000			49,000	48,600	400	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562	✓				สำนักการช่าง	
1			รวมทั้งสิ้น		49,000	49,000							1					
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
1	90/308	160/207	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (L2 Switch)	1	6,000	6,000			6,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักการช่าง	
2	91/308	161/207	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	1	5,400	5,400			5,400			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักการช่าง	
3	92/308	161/207	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	5	150,000	150,000			150,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักการช่าง	
4	93/308	162/207	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVa	5	29,000	29,000			29,000			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักการช่าง	
5	94/308	162/207	โปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3 มิติ	2	196,880	196,880			196,880			มกราคม ถึง มีนาคม 2563			✓		สำนักการช่าง	
5			รวมทั้งสิ้น		387,280	387,280									5			