



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๑๐๐๙/-

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีภารกิจและหน้าที่ในการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการงานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒, รายการขอกันเงินและขยายเบิกจ่ายกรณีก่อนนี้ผูกพัน ตลอดจนงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินและงานบริหารงานทั่วไปเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อระเบียบ

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกองพัสดุและทรัพย์สิน จึงรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานแนบท้ายนี้

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐพร นวลดา)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสาวชฎากาญจน์ สุรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

(นายเทอดเกียรติ สุกใส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

(นายบรรเจ็ด ภูสมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
(นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



มีอำนาจการกองพัสดุและทรัพย์สิน
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายใสสะอาด”

1023
18/12/62

ก.รายการกันเงินแบบไม่ก่อนนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน 33,100,000 บาท

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 14 โครงการ	เป็นเงิน 28,500,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	86.10 %	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 2,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	6.04 %	
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 600,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	1.81 %	
โครงการที่บอกเลิกสัญญา	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 2,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	6.04 %	

1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 14 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	28,500,000 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	25,682,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	90.11 %
-สามารถประหยัดงบประมาณได้	2,818,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	9.89 %

1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน 12 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	21,500,000 บาท
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	18,864,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	87.74 %

2. ครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 5,200,000 บาท

2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 4,500,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	86.54 %	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 700,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	13.46 %	

2.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน	1	โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	4,500,000		บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	3,434,444		บาท
	คิดเป็นร้อยละ	76.32	%
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	1,065,556		บาท
	คิดเป็นร้อยละ	23.68	%

2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน	1	โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	4,500,000		บาท
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	3,434,444		บาท
	คิดเป็นร้อยละ	76.32	%

ข.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 142 โครงการ เป็นเงิน 163,906,590 บาท

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 77 โครงการ	เป็นเงิน 119,756,590 บาท
คิดเป็นร้อยละ	67.33 %	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 16 โครงการ	เป็นเงิน 18,800,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	11.47 %	
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน 49 โครงการ	เป็นเงิน 25,350,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	15.47 %	
โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่	จำนวน 5 โครงการ	เป็นเงิน 6,400,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	3.91 %	

1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 77 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	119,756,590 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	110,363,360.16 บาท
คิดเป็นร้อยละ	92.16 %
-สามารถประหยัดงบประมาณได้	9,393,229.84 บาท
คิดเป็นร้อยละ	7.84 %

1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน 59 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	83,856,590.00 บาท
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	79,783,600.16 บาท
คิดเป็นร้อยละ	95.14 %

2.ครุภัณฑ์ จำนวน 51 โครงการ เป็นเงิน 94,340,907 บาท

2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 45 โครงการ	เป็นเงิน 58,653,270 บาท
คิดเป็นร้อยละ	62.17 %	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 3 โครงการ	เป็นเงิน 15,965,937 บาท
คิดเป็นร้อยละ	16.92 %	
โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่	จำนวน 3 โครงการ	เป็นเงิน 19,721,700 บาท
คิดเป็นร้อยละ	20.90 %	

2.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน	45	โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	58,653,270		บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	56,205,909		บาท
คิดเป็นร้อยละ	95.83		%
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	2,447,361		บาท
คิดเป็นร้อยละ	4.17		%

2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน	42	โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	55,740,670		บาท
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	55,578,690		บาท
คิดเป็นร้อยละ	99.71		%

ค.รายการกันเงินแบบไม่ก่อนหักพันธบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 21 โครงการ เป็นเงิน 25,000,000 บาท

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 7 โครงการ	เป็นเงิน 8,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	32 %	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 14 โครงการ	เป็นเงิน 17,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	68 %	

1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 7 โครงการ	
- งบประมาณตามโครงการฯ	8,000,000 บาท	
- จำนวนเงินทำสัญญา	6,854,300 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	85.68 %	
-สามารถประหยัดงบประมาณได้	1,145,700 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	14.32 %	

2. ครุภัณฑ์ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 35,665,942 บาท

2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 6,800,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	19.07 %	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 6 โครงการ	เป็นเงิน 28,865,942 บาท
คิดเป็นร้อยละ	80.93 %	

2.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 1 โครงการ	
- งบประมาณตามโครงการฯ	6,800,000 บาท	
- จำนวนเงินทำสัญญา	6,789,950 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	99.85 %	
-สามารถประหยัดงบประมาณได้	10,050 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	0.15 %	

จ.โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.ครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 100,250,000 บาท

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 2 โครงการ	เป็นเงิน 100,250,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	100 %	

ง.โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 9,800,000 บาท

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 9,800,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ	100 %	

1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 1 โครงการ	
- งบประมาณตามโครงการฯ	9,800,000.00	บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	6,663,877.50	บาท
คิดเป็นร้อยละ	68	%
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	3,136,122.50	บาท
คิดเป็นร้อยละ	32	%

ก.โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กันเงินแบบไม่ก่อกำหนดผู้กัก

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารธรรมสถาน จำนวน 1 หลัง	5,000,000	4,895,000	105,000	กันเงินก่อกำหนดผู้กัก
2	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอล 1	2,500,000	1,945,000	555,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง	3,000,000	2,849,000	151,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยพญาพิภักดิ์ ระยะที่ 2 (Zone A)	3,000,000	2,999,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 11 ตำบลแม่สองใน - หมู่ที่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	600,000	-	-	ยกเลิกโครงการ
6	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาว หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	2,000,000	1,660,000	340,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	2,000,000	-	-	กันเงิน ไม่ก่อกำหนดผู้กัก
8	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	1,200,000	1,197,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ตำบลสันมะเค็ด - หมู่ที่ 7 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	2,000,000	1,923,000	77,000	กันเงินก่อกำหนดผู้กัก
10	โครงการถนนปลอดภัยต้นแบบ สายทาง ชร.ถ1 - 0036 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านแม่สองใน เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลศรีคำ - หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1,000,000	940,000	60,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองฮ่าง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลทานตะวัน - หมู่ที่ 14 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	800,000	510,000	290,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลปล้อง - หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	1,500,000	1,496,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
13	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ 1 (สายทางข้างสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว) ตำบลป่าก่อดำ – หมู่ 4 ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	2,000,000	1,270,000	730,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน – หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	2,000,000	1,659,000	341,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงระหว่างหมู่ 19 ตำบลแม่ฮ้อ – หมู่ 5 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	1,000,000	845,000	155,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก – หมู่ที่ 16 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	2,000,000	-	-	บอกเลิกสัญญา (หจก.เชียงราย กูคาฯ)
17	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ด้วยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ตำบลป่าจ้าว อำเภอเทิง – หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	1,500,000	1,494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		33,100,000	25,682,000	2,818,000	-

2.ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน	4,500,000	3,434,444	1,065,556	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางสูง	700,000	-	700,000	กันเงินไม่ ก่อหนี้ ผูกพัน
รวม		5,200,000	3,434,000	1,765,556	-

ข. โครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาโดมเอนกประสงค์	2,000,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่องหน้ผูกพัน
2	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์บูรณา การการเรียนรู้และนันทนาการ	2,000,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่องหน้ผูกพัน
3	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวโดยชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว หมู่ 9 ตำบล ห้วยม้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	600,000	594,500	5,500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริการ นักท่องเที่ยว หมู่ 25 ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	1,000,000	981,000	19,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย – หมู่ 11 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	1,500,000	1,455,000	45,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ 19 ตำบลบ้านดู่ – เขต เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย	500,000	497,000	3,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย – หมู่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	500,000	497,000	3,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต (Asphaltic Concrete) เชื่อม ระหว่างหมู่ 17 ตำบลดอยลาน – หมู่ 29 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	800,000	690,000	110,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ 6 ตำบลห้วยชมภู อำเภอ เมืองเชียงราย – หมู่ 2 ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ 4 ตำบลห้วยชมพู – หมู่ 11 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	500,000	499,000	1,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ 6 ตำบลดอยฮาง – หมู่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	500,000	497,000	3,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 17 ตำบลเจริญเมือง – หมู่ ที่ 15 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 10 ตำบลธารทอง – หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว – หมู่ที่ 8 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	1,000,000	780,000	220,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
15	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลเวียงพางคำ – หมู่ที่ 11 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	1,000,000	840,000	160,000	กั้นเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่ จัน – หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	450,000	448,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 10 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่ จัน – หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	450,000	448,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
18	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง – หมู่ที่ 6 ตำบลศรี คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1,100,000	1,040,000	60,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลแม่คำ – หมู่ที่ 7 ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลสถาน – หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	3,000,000	2,482,900	517,100	กั้นเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
21	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 14 ตำบลเทอดไทย – หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	3,000,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่อนนี้ผูกพัน
22	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย – หมู่ที่ 19 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	1,000,000	730,000	270,000	กั้นเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
23	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หลวง – หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	1,000,000	729,000	271,000	กั้นเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย – หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	2,000,000	1,723,000	277,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
25	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 ตำบลป่าจ้าว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย – หมู่ที่ 6 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	3,000,000	2,750,000	250,000	กั้นเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
26	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 12 ตำบลเวียงกาหลง – หมู่ที่ 9 ตำบลป่าจ้าว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	1,000,000	740,000	260,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลเวียง – หมู่ที่ 4 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	500,000	499,000	1,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
28	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลเวียง – หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	1,500,000	1,469,000	31,000	กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
29	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนไชย – หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	2,000,000	1,969,000	31,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
30	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนไชย – หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	1,000,000	969,000	31,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 ตำบลตาดควัน – หมู่ที่ 17 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	3,000,000	2,580,000	42,000	กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลปอ – หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	1,000,000	774,000	226,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5,9 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว – หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	1,200,000	1,060,000	140,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
34	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำเหมืองหลวง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7,8 ตำบลจอมหมอกแก้ว – หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	1,000,000	842,000	158,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7,10 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว – หมู่ที่ 15 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 12 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว – หมู่ที่ 14 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 18 ตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว – หมู่ที่ 16 ตำบล แม่สรวย จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
38	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (Asphaltic Concrete)เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล – หมู่ที่ 9 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	1,500,000	1,200,000	300,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยวหนองมน – ป่าส้มแสง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	500,000	497,000	3,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
40	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (Asphaltic Concrete)เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 9,15 ตำบลยางฮอม – หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	1,000,000	990,000	10,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 12 ตำบลยางฮอม – หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงิน – หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแซง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	3,000,000	2,259,000	741,000	กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
43	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (Asphaltic Concrete)เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโรงช้าง – หมู่ที่ 14 ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	3,000,000	2,168,000	832,000	กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
44	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลดงมหาวัน อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง – หมู่ที่ 4 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย	2,000,000	1,840,000	160,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
45	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย - หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	3,000,000	2,850,000	150,000	กันเงิน ก่องหน้าผูกพัน
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 11 ตำบลปงน้อย - หมู่ที่ 8 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย	3,000,000	2,155,900	844,100	กันเงิน ก่องหน้าผูกพัน
47	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำจัน หมู่ที่ 18 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	300,000	-	-	กันเงินไม่ ก่องหน้าผูกพัน
48	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำแม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลแม่ชะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
49	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อคำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
50	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	กันเงินไม่ ก่องหน้าผูกพัน
51	ขุดลอกคลองสะกิ้น ช่วงระหว่างหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย - หมู่ที่ 1 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	กันเงินไม่ ก่องหน้าผูกพัน
52	ปรับปรุงระบบแสงและเสียงห้องประชุม ในอาคารเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	456,590	456,000	590	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
53	ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร ส่วนประกอบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	200,000	198,000	2,000	กันเงิน ก่องหน้าผูกพัน
54	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุอำเภอแม่สาย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	1,000,000	844,000	156,000	กันเงิน ก่องหน้าผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
55	ปรับปรุงลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย	1,000,000	949,000	51,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
56	ปรับปรุงวงศีกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม ล้านนา และอาเซียน	1,000,000	899,000	101,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
57	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวหนอง วังซ้อย หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะช้าง อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย	1,000,000	880,000	120,000	กั้นเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
58	ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวดอยหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใส อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
59	ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวดอยแม่สลอง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	1,500,000	1,492,460	7,540	กั้นเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
60	ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	3,000,000	2,849,000	151,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
61	ปรับปรุงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 บริเวณศาลากลางหลังแรก ถนนสิงห์ไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	1,000,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่อนนี้ผูกพัน
62	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 17 ตำบลแม่ข้าวต้ม – หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย	3,000,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่อนนี้ผูกพัน
63	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 14 ตำบลแม่ยาว – หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	500,000	497,000	3,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
64	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลศรีเมืองชุม – หมู่ที่ 3 ตำบล เกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	1,000,000	780,000	220,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
65	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลจันจว้าใต้ – หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1,000,000	700,000	300,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
66	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลแม่คำ – หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	500,000	463,100.16	36,899.84	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ตำบลป่าตึง – หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	2,700,000	2,666,000	34,000	กั้นเงินก่อหนี้ผูกพัน
68	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง – หมู่ที่ 11 ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1,000,000	757,000	243,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก – หมู่ที่ 16 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	2,000,000	1,520,000	480,000	กั้นเงินก่อหนี้ผูกพัน
70	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย – เขตติดต่ออำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลแม่พริก – หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	1,000,000	920,000	80,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลแม่ชะจาน – หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	1,500,000	975,000	525,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลม่วงยาย – หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	2,000,000	1,969,000	31,000	กั้นเงินก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
74	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 19เขตเทศบาลตำบลแม่ลาว – หมู่ที่ 6 เขตเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	1,800,000	1,720,000	80,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
75	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) และงานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ – หมู่ที่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	3,000,000	-	-	กั้นเงินไม่ก่องหน้าผูกพัน
76	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ตำบลแม่เย็น – หมู่ที่ 1 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	500,000	497,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 11 ตำบลห้วยงิ้ว – หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	500,000	497,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 ตำบลศรีเมืองชุม – หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	1,000,000	920,000	80,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
79	ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนไม้งามริมน้ำกกบริเวณสวนไม้งามริมน้ำกกตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	35,000,000	34,950,000	50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
80	ขุดลอกลำน้ำแม่ข้าวต้ม ช่วงระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลนางแล – หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	กั้นเงินไม่ก่องหน้าผูกพัน
81	ขุดลอกลำน้ำงาม ช่วงระหว่างหมู่ที่ 11 ตำบลนางแล- หมู่ที่ 23ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	กั้นเงินไม่ก่องหน้าผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
82	ขุดลอกลำน้ำนางแล ช่วงระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลนางแล – หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่องหน้าผู้กผัน
83	ขุดลอกลำน้ำแม่สาด ช่วงระหว่างหมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ – หมู่ที่ 21 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่องหน้าผู้กผัน
84	ขุดลอกลำน้ำแม่กรณ์ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลแม่กรณ์ – หมู่ที่ 11 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่องหน้าผู้กผัน
85	ขุดลอกลำน้ำคาว ช่วงระหว่างหมู่ที่ 8 ตำบลสันกลาง – หมู่ที่ 8 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	500,000	491,000	9,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
86	ขุดลอกลำห้วยร่องตุ่น ช่วงระหว่างหมู่ที่ 8 ตำบลเจริญเมือง – หมู่ที่ 3 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	500,000	491,000	9,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
87	ขุดลอกแนวกันเขตหนองไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย ใช้ประโยชน์ร่วมกับหมู่ที่ 6 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่องหน้าผู้กผัน
88	ขุดลอกลำเหมืองหลวง ช่วงระหว่างหมู่ที่ 1,14 ตำบลแม่คำ – เขตเทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	500,000	491,000	9,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
89	ขุดลอกลำเหมืองสันโค้ง ช่วงระหว่างหมู่ที่ 10 ตำบลป่าตึง – หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
90	ขุดลอกน้ำจัน ช่วงระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลป่าตึง – หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	500,000	491,000	9,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
91	ขุดลอกหนองซาง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับหมู่ที่ 2 ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	500,000	496,000	4,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
92	ขุดลอกหนองโป่งซ้าง ช่วงระหว่างหมู่ที่ 14 ตำบลป่าซาง – หมู่ที่ 7 ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	500,000	491,000	9,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
93	ชุดลอกลำเหมืองหนองบัว ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง – หมู่ที่ 4 ตำบล สันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่อกั้นผู้กพัน
รวม		138,556,590	110,363,360.16	9,014,729.84	-

2. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งจ่ายรายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรแบบ กระพริบ จำนวน 26 ชุด	500,000	498,000	2,000	กั้นเงิน ก่อกั้นผู้กพัน
2	ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว (ดอยแม่สลอง) หมู่ 1ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่อกั้นผู้กพัน
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 10 ตำบลม่วงคำ – หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย	3,000,000	2,280,000	720,000	กั้นเงิน ก่อกั้นผู้กพัน
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด้าย – หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย	1,200,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่อกั้นผู้กพัน
5	ก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องจักรสำหรับ แปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล	1,200,000	1,100,000	100,000	กั้นเงิน ก่อกั้นผู้กพัน
รวม		6,400,000	3,878,000	822,000	-

ค.โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กั้นเงินแบบไม่ก่อกำหนดผู้ผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์	2,000,000	1,633,300	366,700	บริหาร สัญญา
2	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บูรณา การการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	2,000,000	-	-	รอพ้นระยะ อุทธรณ์หลัง ประกาศ ผู้ชนะ
3	ปรับปรุงลานธรรมลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย	1,000,000	-	-	อยู่ระหว่าง ประกาศ e-bidding
4	ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว (ดอยแม่สลอง) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	รอราคา กลาง
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	3,000,000	-	-	รอราคา กลาง
6	ปรับปรุงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 บริเวณศาลากลางหลังแรก ถนนสิงห์ไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	1,000,000	-	-	รอราคา กลาง
7	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 14 ตำบลเทอดไทย – หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้า หลวง จังหวัดเชียงราย	3,000,000	-	-	รอราคา กลางและ ขออนุญาต กรมเจ้าท่า
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด้าย – หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	1,200,000	809,000	391,000	บริหาร สัญญา
9	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 17 ตำบลแม่ข้าวต้ม – หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย	3,000,000	2,640,000	360,000	บริหาร สัญญา

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) และงานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ – หมู่ที่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	3,000,000	-	-	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding
11	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำจัน หมู่ที่ 18 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	300,000	298,000	2,000	บริหารสัญญา
12	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเจดีย์ หมู่ที่ 11 ทต.แม่ชะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	บริหารสัญญา
13	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	500,000	498,000	2,000	บริหารสัญญา
14	ขุดลอกคลองแม่สะกิน ช่วงระหว่างหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง – หมู่ที่ 1 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	รอราคา กลาง
15	ขุดลอกลำน้ำแม่ข้าวต้ม ช่วงระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลนางแล – หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	รอราคา กลาง
16	ขุดลอกลำน้ำงาม ช่วงระหว่างหมู่ที่ 11 ตำบลนางแล – หมู่ที่ 23 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	รอราคา กลาง
17	ขุดลอกลำน้ำนางแล ช่วงระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลนางแล – หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	รอราคา กลาง
18	ขุดลอกลำน้ำแม่สาด ช่วงระหว่างหมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ – หมู่ที่ 21 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	รอราคา กลาง
19	ขุดลอกลำน้ำกรณ์ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 6 ตำบลแม่กรณ์ – หมู่ที่ 11 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	รอราคา กลาง
20	ขุดลอกแนวกันเขตหนองไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	500,000	-	-	รอราคา กลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
21	ชุดลอกลำเหมืองหนองบัว ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง - หมู่ที่ 4 ตำบล สันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	500,000	478,000	22,000	บริหาร สัญญา
รวม		25,000,000	6,854,300	1,145,700	-

2. ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องออกกำลังภายในพร้อมอุปกรณ์ ประกอบสำหรับห้องออกกำลังกายเพื่อ ประชาชน	7,757,714	-	-	อยู่ระหว่าง ประกาศ e-bidding
2	เครื่องออกกำลังภายในพร้อมอุปกรณ์ ประกอบสำหรับห้องออกกำลังกายเพื่อ ผู้สูงอายุ	6,998,228	-	-	อยู่ระหว่าง ประกาศ e-bidding
3	กระดานอัจฉริยะ (Interactive Board)	1,210,000	-	-	รอพ้นระยะ อุทธรณ์หลัง ประกาศ ผู้ชนะ
4	เครื่องจักรพร้อมระบบสำหรับแปรรูป ขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง(RDF) และรีไซเคิล	6,800,000	6,789,950	10,050	บริหาร สัญญา
5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000	-	-	อยู่ระหว่าง วิจารย์ร่าง TOR
6	รถเกี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า	7,500,000	-	-	อยู่ระหว่าง วิจารย์ร่าง TOR
7	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน	2,900,000	-	-	อยู่ระหว่าง วิจารย์ร่าง TOR
รวม		35,665,942	6,789,950	10,050	-

ง.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว (All in One Solar Street Light) แบบ เสากิ่งเดี่ยว 1 ชุด	45,150,000	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณาผล การประกวด ราคา e-bidding
2	โครงการจัดซื้อชุดปรับปรุงพื้นผิวทาง 1 ชุด	55,100,000	-	-	อยู่ระหว่าง วิจารย์ร่าง TOR
รวม		100,250,000	-	-	-

จ.โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชร.ถ.1-0001 สายทางเชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลแม่เย็น – หมู่ที่ 7 ตำบลทานตะวัน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 13,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	9,800,000	6,663,877.50	3,136,122.50	กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
รวม		9,800,000	6,663,877.50	3,136,122.50	-

2. ครุภัณฑ์

2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 5 ตู้ (กองการเจ้าหน้าที่)	24,500	24,350	150	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	ตู้เหล็ก 3 ลินชัก จำนวน 10 ตู้ (กองคลัง)	48,000	47,000	1,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	28,600	27,400	900	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมลิ้นชัก จำนวน 7 ตัว (สำนักศึกษาฯ)	38,500	37,800	700	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว (สำนักศึกษาฯ)	24,500	23,800	700	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 40 ตัว (สำนักศึกษาฯ)	60,000	55,600	4,400	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด (สำนักศึกษาฯ)	178,000	170,000	8,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		402,100	386,250	15,850	-

2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองคลัง)	957,000	708,500	248,500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	เรือกู้ภัยท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และ อุปกรณ์ พร้อมชุดรถพ่วงลากจูงและ อุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน 1 ลำ (กองป้องกันฯ)	500,000	500,000	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (สำนักศึกษาฯ)	715,000	629,600	85,400	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (สำนักศึกษาฯ)	1,075,000	1,027,200	478,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		3,247,000	2,865,300	381,700	-

2.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	118,000	117,600	400	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 5 ตัว (สำนักศึกษาฯ)	240,000	237,000	3,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersiber Pumps) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการช่าง)	46,000	46,000	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		404,000	400,600	3,400	-

2.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	66,000	66,000	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		66,000	66,000	-	-

2.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสำหรับเครื่องช่วย หายใจ จำนวน 1 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	250,000	250,000	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		250,000	250,000	-	-

2.6 ครุภัณฑ์ดับเพลิง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องดับเพลิงชนิดหีบหามพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (กองป้องกันฯ)	900,000	787,000	113,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		900,000	787,000	113,000	-

2.7 ครุภัณฑ์สำรวจ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	สายวัดระดับน้ำ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการช่าง)	6,500	6,500	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		6,500	6,500	-	-

2.8 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักศึกษาฯ)	24,000	23,600	400	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	เครื่องทำน้ำเย็นแบบถังเดียว จำนวน 2 เครื่อง (สำนักศึกษาฯ)	11,400	11,000	400	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง (สำนักศึกษาฯ)	19,000	18,900	100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักศึกษาฯ)	10,200	10,000	200	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการช่าง)	19,000	18,900	100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		83,600	82,400	1,200	-

2.9 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เลนส์กล้องถ่ายรูป ขนาด 17- 40 mm จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัดฯ)	26,000	26,000	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว (กองกิจการสภาฯ)	56,900	47,400	9,500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	42,500	42,500	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ (สำนักการศึกษาฯ)	40,000	40,000	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	กระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) จำนวน 4 ชุด (สำนักศึกษาฯ)	1,210,000	-	-	กั้นเงินไม่ ก่อนนี้ผูกพัน
6	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการช่าง)	17,800	17,000	800	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		1,393,200	172,900	10,300	-

2.10 ครุภัณฑ์กีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องออกกำลังกายในร่มพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ สำหรับห้องออกกำลังกายเพื่อ ประชาชน จำนวน 1 ชุด (สำนักศึกษาฯ)	7,757,714	-	-	กั้นเงินไม่ ก่อนนี้ผูกพัน
2	เครื่องออกกำลังกายในร่มพร้อมอุปกรณ์ พร้อมประกอบ สำหรับห้องออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด (สำนัก ศึกษาฯ)	6,998,228	-	-	กั้นเงินไม่ ก่อนนี้ผูกพัน
รวม		14,755,937	-	-	-

2.11 ครุภัณฑ์การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 84 ตัว (สำนักศึกษาฯ)	1,050,000	348,000	701,400	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	เก้าอี้นักเรียน จำนวน 672 ตัว (สำนักศึกษาฯ)	530,880	282,240	248,640	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 200 ตัว (สำนักศึกษาฯ)	1,400,000	1,380,000	20,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		2,980,880	2,010,840	970,040	-

2.12 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องสลับสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	52,900	51,900	1,000	กั้นเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
รวม		52,900	51,900	1,000	-

2.13 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการช่าง)	6,990	6,900	90	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		6,990	6,900	90	-

3.รายการครุภัณฑ์ที่รวมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดฯ)	18,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดฯ)	64,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัดฯ)	12,900	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
4	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) (ppm) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดฯ)	2,600	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด ฯ)	21,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง (สำนักปลัดฯ)	25,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	16,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
8	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิจ) (ppm) จำนวน 2 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	5,200	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	20,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
10	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองกิจการสภาฯ)	21,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง (กองแผนฯ)	48,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
12	เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (กองแผนฯ)	7,500	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
13	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	5,900	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง (สำนัก การศึกษาฯ)	51,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
15	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1จำนวน 1 เครื่อง(สำนักการศึกษา ฯ)	22,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
16	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	12,900	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
17	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	7,100	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
18	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด (สำนักการศึกษาฯ)	700,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
19	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้ (สำนักการศึกษาฯ)	22,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
20	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 20 ชุด (สำนักการศึกษาฯ)	420,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
21	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 4 ชุด (สำนักการศึกษาฯ)	148,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
22	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง (สำนักการศึกษา ฯ)	150,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
23	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (กองส่งเสริมฯ)	60,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
24	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง (กองส่งเสริมฯ)	11,800	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
25	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (กองส่งเสริมฯ)	15,800	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
26	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง (กองส่งเสริม ฯ)	21,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
27	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง (สำนักการช่าง)	180,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
28	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ ชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง (สำนักการ ช่าง)	51,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
29	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 7 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	41,300	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		2,181,000	1,669,900	511,100	กันเงินก้อนนี้ ผูกพัน

3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง (สำนักการช่าง)	20,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการช่าง)	6,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
3	อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ (POE) จำนวน 8 ตัว (สำนักการช่าง)	9,200	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
4	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการช่าง)	24,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
5	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ชุด (สำนักการช่าง)	264,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
6	อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนำแสง Media Converter (ตัวรับ) จำนวน 8 เครื่อง (สำนักการช่าง)	16,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
7	อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนำแสง Media Converter (ตัวส่ง) จำนวน 8 เครื่อง (สำนักการช่าง)	16,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
8	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จำนวน 1 ตู้ (สำนักการช่าง)	18,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		373,200	358,400	14,800	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	19,300	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	กล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	79,800	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		99,100	97,000	2,100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว (หุ่น CPR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (ต่อตัว) จำนวน 4 ตัว (กองป้องกันฯ)	110,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED Trainer) พร้อมอุปกรณ์การใช้งาน(ต่อเครื่อง) จำนวน 2 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	60,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		170,000	170,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.5 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	97,200	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	217,200	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	25,900	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 8 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	338,400	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		678,700	575,339	103,361	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน

3.6 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต จำนวน 6 ตู้ (กองพัสดุฯ)	27,600	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุฯ)	18,000	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		45,600	45,600	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.7 ครุภัณฑ์โรงงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานช่าง)	12,600	-	-	จัดซื้อรวมกัน
2	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานช่าง)	13,000	-	-	จัดซื้อรวมกัน
รวม		25,600	25,600	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.8 ครุภัณฑ์โรงงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	5,500	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
2	แท่นตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 ตัว (สำนักการศึกษาฯ)	3,850	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
3	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	5,500	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
4	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	3,850	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
รวม		18,700	18,600	100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.9 ครุภัณฑ์สำรวจ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เทปวัดระยะ จำนวน 10 ชุด(สำนักงาน ช่าง)	10,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
2	กล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด (สำนักงานช่าง)	34,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
3	ไม้สตาร์ทวัดระดับ จำนวน 2 ตัว (สำนักงานช่าง)	7,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
รวม		51,000	50,500	500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.10 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน (สำนักงานช่าง)	1,182,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (สำนักงานช่าง)	957,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (สำนักงานช่าง)	715,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
รวม		2,854,000	2,850,000	400	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.11 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถเทรลเลอร์ (รถหัวลาก 10 ล้อ) จำนวน 1 คัน (สำนักงานช่าง)	5,000,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
2	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน (สำนักงานช่าง)	3,000,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
3	รถ Asphalt distributor (Prime coats) ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (สำนักงาน ช่าง)	9,000,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
4	รถไม้กวาดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง แบบล้อ ยาง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (สำนักงาน ช่าง)	4,200,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
5	รถบดล้อยาง ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน (สำนักงานช่าง)	6,000,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
6	รถปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบล้อยาง จำนวน 1 คัน (สำนักงานช่าง)	16,000,000	-	-	จัดซื้อ รวมกัน
รวม		43,200,000	42,900,000	300,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

4.ครุภัณฑ์ตั้งจ่ายรายการใหม่

4.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (สำนักงานช่าง)	2,500,000	-	-	จัดซื้อรวมกัน
2	จัดซื้อรถเกี่ยดิน จำนวน 1 คัน (สำนักงานช่าง)	7,500,000	-	-	จัดซื้อรวมกัน
3	จัดซื้อรถบดเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน (สำนักงานช่าง)	2,900,000	-	-	จัดซื้อรวมกัน
รวม		12,900,000	-	-	กันเงินไม่ ก่อนนี้ผูกพัน

4.2 ครุภัณฑ์อื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อเครื่องจักรพร้อมระบบสำหรับแปรรูป ขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล จำนวน 1 ชุด (สำนักงานช่าง)	6,800,000	-	-	กันเงินไม่ ก่อนนี้ผูกพัน
รวม		6,800,000	-	-	-

4.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและให้บริการประชาชนหรือผู้มา ติดต่อราชการ จำนวน 31 เครื่อง (สำนักปลัดฯ)	21,700	20,150	1,550	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		21,700	20,150	1,550	-