



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้มของผลการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนหลัง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเทอดเกียรติ สุกใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายงานสรุปภาพรวมผลการติดตาม

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่างรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน (โครงการ)	รอดำเนินการจำนวน (โครงการ)	ยกเลิกจำนวน (โครงการ)
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS	๖๐	๘๕,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๘๕,๘๐๐,๐๐๐	๑๔,๔๒๑,๐๐๐	๑๗.๙๑	๓๔	๒๐	๖	๐
๒	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕๓	๕๑,๑๘๑,๕๐๐	๐	๐	๕๑,๑๘๑,๕๐๐	๓๓๗,๓๓๗,๓๗๕	๑๕.๘๒	๓๑	๖	๓	๑๓
๓	การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข	๔๑	๖๒,๙๓๔,๘๕๘	๐	๐	๖๒,๙๓๔,๘๕๘	๒๖,๗๓๕,๕๗๒	๑๒.๒๔	๒๗	๖	๒	๖
๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๒๗	๑๕,๖๐๕,๕๐๐	๐	๐	๑๕,๖๐๕,๕๐๐	๑,๖๒๙,๖๙๕	๘.๐๖	๑๒	๑๐	๒	๓
๕	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	๓๗	๑๗,๖๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๗,๖๐๐,๐๐๐	๓,๕๙๔,๘๐๐	๑๑.๐๔	๑๘	๖	๗	๖
๖	การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒๖	๑๒,๘๓๘,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑๙,๓๓๘,๐๐๐	๙,๐๓๙,๖๔๙	๗.๗๖	๑๖	๗	๒	๑
๗	ครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)	๙๑	๖๐,๕๙๙,๒๘๐	๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๕๙,๒๙๙,๒๘๐	๒๗,๖๕๕,๙๙๗	๒๗.๑๖	๕๑	๓๒	๔	๐
	รวมทั้งสิ้น	๓๓๕	๓๐๖,๕๕๙,๑๓๘	๗,๕๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๓๑๑,๗๕๙,๑๓๘	๑๒๐,๔๕๕,๔๔๘		๑๘๙	๘๗	๓๐	๒๙

รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
งพัฒนา

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ		
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑			การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS														
๑	๑๐/๑๕๐	๑๖๓/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๐ ต.แม่กรณ์ - ม.๒๑ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๓๙,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักการช่าง	**โอนงบ คงเหลือ
๒	๑๑/๑๕๐	๑๖๓/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคปเซิล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง ม.๓ ต.ดอยฮาง - ม.๙ ต.ป่า อ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักการช่าง	
๓	๑๒/๑๕๐	๑๖๔/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๔ ต.ห้วยชมพู อ.เมือง - ม.๒๐ ต.วารวิ อ.แม่ สรวย จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	
๔	๑๓/๑๕๐	๑๖๔/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๒ ต.แม่ยาว อ.เมือง - ม.๑๙ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	
๕	๒๖/๑๕๓	๑๖๕/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๑๔ ต.ม่วง คำ - ม.๔ ต.ห้วยม อ.พาน จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๒๓,๓๕๖.๕๑	๒๖,๖๔๓.๕๙	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				สำนักการช่าง	**โอนงบ คงเหลือ
๖	๒๗/๑๕๓	๑๖๕/๒๐๗	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง เชื่อมระหว่าง ม.๑๗ ต.เจริญเมือง - ม.๕ ต.สัน กลาง อ.พาน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	
๗	๒๘/๑๕๓	๑๖๕/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๕ ต.สันกลาง - ม.๑๔ ต.เจริญเมือง อ.พาน จ. เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	
๘	๓๓/๑๕๖	๑๖๖/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๗ ต.แม่คำ อ.แม่จัน - ม.๑๕ ต.แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักการช่าง	**โอนงบ คงเหลือ

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ		
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้			งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	
๙	๔๐/๑๕๖	๑๖๖/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๖ ต.แม่ไร่ - ม.๕ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑๐	๔๑/๑๕๖	๑๖๗/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๒ ต.ท่าข้าวเปลือก - ม.๑๓ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๑,๒๗๖.๙๗	๒๒๘,๗๒๓.๐๓	๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	** โคนงบ คงเหลือ
๑๑	๔๒/๑๕๖	๑๖๗/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๑๓ ต.ป่า ซาง - ม.๑๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๑๒	๔๓/๑๕๖	๑๖๘/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๔ เขต ต.แม่คำ - ม.๑๗ เขต ต.สายน้ำคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๑๓	๔๓/๑๕๗	๑๖๘/๒๐๗	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๗ ต.ป่าซาง - ม.๘ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐				๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๑๔	๕๒/๑๕๘	๑๖๗/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เสียบดลองชลประทาน เชื่อมระหว่าง ม.๒ ต.โป่งมา - ม.๙ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๑๕	๕๓/๑๕๘	๑๖๗/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๔ ต.เวียง พางคำ - ม.๕ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๑๖	๕๔/๑๕๘	๑๗๐/๒๐๗	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพาน อบจ. ชร.) เชื่อมระหว่าง ม.๑๒ ต.โป่งมา - ม.๖ ต.เวียง พางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑๗	๖๒/๑๖๐	๑๗๐/๒๐๗	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๑๘	๖๓/๑๖๐	๑๗๐/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๑.๑๘ ต.วาวี อ.แม่สรวย - ม.๗ ต.ห้วยซมู อ.เมือง จ.เชียงราย	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	**โอนงบ คงเหลือ
๑๙	๖๔/๑๖๐	๑๗๑/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๗ ต.วาวี อ.แม่สรวย - ม.๒ ต.ห้วยซมู อ. เมือง จ.เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	**โอนงบ คงเหลือ
๒๐	๖๕/๑๖๐	๑๗๒/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๑ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - เขต ติดต่อ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	**โอนงบ คงเหลือ
๒๑	๗/๑๖๑	๑๗๑/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๔ ต.สันสลี - ม.๓ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๒๒	๗๒/๑๖๑	๑๗๒/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๓ ต.ป่าจิว - ม.๗ ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๒๓	๘๑/๑๖๔	๑๗๒/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๒ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.๑๔ ต. ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๒๔	๘๒/๑๖๔	๑๗๒/๒๐๗	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๑ ต.แม่สลองใน - ม.๑ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้า หลวง จ.เชียงราย	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐			๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๑,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๒๕	๘๔/๑๖๔	๑๗๓/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๕ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ - ม.๑๑ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๘๓,๙๐๐.๐๐	๑๖,๑๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	**โอนงบ คงเหลือ
๒๖	๙/๑๖๖	๑๗๓/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๑๐ ต.บัวสลี อ.แม่ลาว - ม.๑๗ ต.ป่าซ้อตอมชัย อ.เมือง จ. เชียงราย	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๗	๙๒/๑๖๖	๑๗๓/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๘ ต.จอมหมอกแก้ว - ม.๒ ต.ดงมะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๒๘	๙๓/๑๖๖	๑๗๔/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๒ ต.ป่าก่อคำ - ม.๑ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒๙	๙๔/๑๖๖	๑๗๕/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๒.๙ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - ม.๒ ต.ห้วยขมภู อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๓๐	๙๕/๑๖๗	๑๗๖/๒๐๗	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๓๑	๙๗/๑๖๗	๑๗๕/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑ ต.เวียง - ม.๙ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	** โอนงบ คงเหลือ
๓๒	๑๐๐/๑๖๘	๑๗๕/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๗ ต.ศรีดอนไชย - ม.๙ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๕๒,๐๒๕.๙๗	๖๔๗,๙๗๔.๐๓	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๓๓	๑๐๑/๑๖๘	๑๗๖/๒๐๗	ก่อสร้างสะพาน คสล.สายทาง ขร.ถ ๑-๐๐๑๔ เชื่อมระหว่าง ม.๓ ต.เวียง - ม.๓ ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐				๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๓๔	๑๐๕/๑๖๙	๑๗๖/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๓ ต.ท่าข้าม - ม.๕ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐				๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๓๕	๑๐๖/๑๖๙	๑๗๗/๒๐๗	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑ ต.ปอ อ.เวียงแก่น - ม.๒๕ ต.ดับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐				๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ		
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
๓๖	๑๑๒/๑๗๑	๑๗๗/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๑๗ ต.ป่าแดด - ม.๖ ต.ลิ้มมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๙,๐๐๐.๐๐	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	**โอนงบ คงเหลือ
๓๗	๑๑๓/๑๗๑	๑๗๗/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๑๗ ต.โรงช้าง - ม.๑๔ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๙,๐๐๐.๐๐	๕๕๑,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๓๘	๑๑๖/๑๗๑	๑๗๘/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๑ ต.ปงน้อย อ.คอยหลวง - ม.๘ ต.หนองป่าก่อ อ.คอยหลวง จ.เชียงราย	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๓๙	๑๑๗/๑๗๑	๑๗๘/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๙ ต.ปงน้อย อ.คอยหลวง - ม.๘ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๔๐	๑๒๔/๑๗๑	๑๗๘/๒๐๗	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๓ ต.ป่าซาง - ม.๑๕ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๔๑	๑๒๗/๑๗๑	๑๗๗/๒๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๙,๑๕ ต.ยางฮ่อม - ม.๑๓ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๔๒	๑๓๐/๑๗๑	๑๗๗/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๑๑ ต.ต้า อ.ขุนตาล - ม.๖ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๔๓	๑๓๑/๑๗๑	๑๗๗/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหนองมน - ป่าล้มแลง ม.๘ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๔๔	๑๓๕/๑๗๑	๑๘๐/๒๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.๔ ต.ตาดควัน - ม.๑๗ ต.แม่ป่า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้			งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๔๕	๑๕/๑๕๐	๑๘๑/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๘ ต.แม่ยาว - ม.๑๓ ต.บ้านคู อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	
๔๖	๑๖/๑๕๑	๑๘๒/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๑๔ ต.แม่ยาว - ม.๖ ต.บ้านคู อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักการช่าง	
๔๗	๒๓/๑๕๓	๑๘๒/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๑๐ ต.ธารทอง - ม.๖ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	
๔๘	๓๐/๑๕๓	๑๘๒/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๖ ต.ทรายขาว - ม.๑๘ ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	
๔๙	๓๑/๑๕๔	๑๘๓/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๑๑ ต.ธารทอง อ.พาน - ม.๑ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักการช่าง	
๕๐	๔๔/๑๕๗	๑๘๓/๒๐๗	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๖ ต.ป่าตึง - ม.๙ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	
๕๑	๔๕/๑๕๗	๑๘๓/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๕ ต.ป่าซาง - ม.๙ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	
๕๒	๗๓/๑๖๒	๑๘๔/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๑๓ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - ม.๑๒ ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	
๕๓	๗๔/๑๖๓	๑๘๔/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๑ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - ม.๘ ต.ป่าหุ้ง อ.พาน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักการช่าง	
๕๔	๗๕/๑๖๓	๑๘๔/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๗ ต.เวียง - ม.๔ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้			งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๕๕	๗๖/๑๖๓	๑๘๕/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๑๒ ต.เวียง - ม.๑ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๕๖	๗๗/๑๖๓	๑๘๕/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๒ ต.บ้าน โป่ง - ม.๑๕ ต.ป่าจัว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๕๗	๗๘/๑๖๓	๑๘๕/๒๐๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.๓ ต.บ้าน โป่ง - ม.๑๒ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๕๘	๑๒๐/๑๗๒	๑๘๖/๒๐๗	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.๘ ต.เวียงชัย - ม.๓ เขต ทต.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๕๕,๕๕๕.๐๐	๔๔๔,๔๔๕.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๕๙	๑๒๓/๑๗๓	๑๘๖/๒๐๗	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เชื่อมระหว่าง ม.๑๕ ต.ทุ่งก่อ - ม.๕ ต. ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๑๖,๘๐๐.๐๐	๔๘๓,๒๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๖๐	๑๗/๑๕๑	๑๘๗/๒๐๗	ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการตีเส้นจราจรในสาย ทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๖๐				๘๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๔๗๖,๙๐๔.๑๕			๓๔	๒๐	๖			

รายงานสรุปผลการติดตาม

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่างรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
งพัฒนา

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ			
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒			การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว															
๑	๑/๑๗๗	๙๘/๒๐๗	ปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณสวนโง้งมริมน้ำ กก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓๙,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๒	๗/๑๘๑	๑๑๐/๒๐๗	โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง รายได้ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	มกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				กองส่งเสริม	
๓	๑๐/๑๘๒	๑๑๑/๒๐๗	โครงการตลาดประชารัฐ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐				๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๙๖๖.๐๐	๓๒๔,๐๓๔.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				กองส่งเสริม	
๔	๑๑/๑๘๒	๑๑๔/๒๐๗	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระราชดำริพระเจ้าอาเภอแม่สาย หมู่ที่ ๓ เขต ทด.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ทด.แม่สาย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๕	๖/๑๘๐	๑๑๕/๒๐๗	โครงการศึกษาพัฒนาสินค้าภายในศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP (ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญาเมืองราย) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๙๗๗.๘๐	๒๒.๐๐	มกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	
๖	๑๒/๑๘๒	๑๑๖/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพญาเมืองราย โครงการเปิดประตูสู่อดีตเมืองพญาเมืองราย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓				✓	กองแผน	- ยกเลิก -
๗	๑๓/๑๘๒	๑๑๖/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า โครงการ ๑๑๒ ปีของดีเวียงป่าเป้า	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓	✓				กองแผน	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ		
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
๘	๑๔/๑๔๓	๑๑๖/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				กองแผน	
๙	๑๕/๑๔๓	๑๑๗/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑและของดี อำเภอพาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓	✓				กองแผน	
๑๐	๑๖/๑๔๓	๑๑๗/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และของดีอำเภอแม่สรวย ประจำปี ๒๕๖๓	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐			๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓	✓				กองแผน	
๑๑	๑๗/๑๔๓	๑๑๗/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว โครงการจัดงานมหกรรมอาหารและของดีอำเภอ แม่ลาว ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐			๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				กองแผน	
๑๒	๑๘/๑๔๓	๑๑๘/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง โครงการจัดงานชมรมแม่ข่ายของดีอำเภอ เทิง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				กองแผน	
๑๓	๓/๑๔๕	๑๒๗/๒๐๗	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			สำนักการศึกษา	
๑๔	๑๒/๑๔๗	๑๒๗/๒๐๗	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓				✓	สำนักการศึกษา	- ยกเลิก -
๑๕	๕/๑๔๕	๑๒๘/๒๐๗	โครงการแข่งขันกีฬาวีดีทัศน์วัฒนธรรมล้านนาชาติ พันธุ์และอาเซียน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓	✓				สำนักการศึกษา	
๑๖	๕/๑๔๕	๑๒๘/๒๐๗	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๒	✓				สำนักการศึกษา	
๑๗	๘/๑๔๖	๑๒๗/๒๐๗	โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้านนา	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐			๕๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๕๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓				✓	สำนักการศึกษา	- ยกเลิก -
๑๘	๑๐/๑๔๖	๑๒๗/๒๐๗	โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้า อาวาสทุกวัดใน จ.เชียงราย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๙๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	มิถุนายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			สำนักการศึกษา	
๑๙	๑๑/๑๔๖	๑๓๐/๒๐๗	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓				✓	สำนักการศึกษา	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๒๐	๙/๑๘๖	๑๓๐/๒๐๙	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	มีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๓				✓	สำนักงานศึกษา	- ยกเลิก -
๒๑	๖/๑๘๕	๑๓๑/๒๐๙	โครงการสัมน้อยแห่งล้านนา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๙๘๓.๐๐	๑,๒๑๗.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ (*"เลือกการ ดำเนินการ")		✓			สำนักงานศึกษา	
๒๒	๕/๑๙๙	๑๓๑/๒๐๙	อุดหนุนเทศบาลตำบลคอนศิลา อ.เวียงชัย จ. เชียงราย โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓				✓	กองแผน	- ยกเลิก -
๒๓	๔๒/๑๙๗	๑๓๒/๒๐๙	อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์พระธาตุจอมจ้อ อำเภอเทิง (หนึ่งในพระ ธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓				✓	กองแผน	- ยกเลิก -
๒๔	๔๔/๑๙๘	๑๓๒/๒๐๙	อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาแม่น้ำอิงและ แข่งขันเรือยาว อ.เทิง ครั้งที่ ๑๗ ซึ่งถวีย พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓				✓	กองแผน	- ยกเลิก -
๒๕	๕๗/๑๙๘	๑๓๒/๒๐๙	อุดหนุนเทศบาลตำบลทรายงาม อ.เทิง จ. เชียงราย โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓				✓	กองแผน	- ยกเลิก -
๒๖	๕๐/๑๙๙	๑๓๓/๒๐๙	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อ.แม่ ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์และ เทศกาลลือศรีตำบลเทอดไทย ประจำปี ๒๕๖๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		✓			กองแผน	
๒๗	๕๘/๑๙๘	๑๓๓/๒๐๙	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลอนใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โครงการจัดงานวัฒนธรรมชาวต๋องคอกบัวตอง บ้านที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒		✓			กองแผน	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๒๘	๓๗/๑๙๖	๑๓๓/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอค้อยหลวง โครงการจัดงานประเพณีลิ่น้ำอำเภอค้อยหลวง ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				กองแผน	
๒๙	๓๘/๑๙๖	๑๓๔/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอค้อยหลวง โครงการจัดงาน "วันรำลึกและสืบสานตำนานศิลปะ ครูจุฬาลงกรณ์" ประจำปี ๒๕๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓	✓				กองแผน	
๓๐	๓๙/๑๙๖	๑๓๕/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรม ชาติพันอุ้มผาง (ชนเผ่าเมืองแม่จัน)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓				✓	กองแผน	- ยกเลิก -
๓๑	๔๐/๑๙๗	๑๓๕/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ป่าวัดนี้เป็งเมืองแม่ จัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๒	✓				กองแผน	
๓๒	๓๕/๑๙๕	๑๓๕/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพะเยา โครงการไหว้สาพญามังราย ประจำปี ๒๕๖๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๓				✓	กองแผน	- ยกเลิก -
๓๓	๓๖/๑๙๖	๑๓๕/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพะเยา โครงการช่วงวันธรรมมุขินิบัญญัติที่บ้านอำเภอ พะเยาเมืองราย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				กองแผน	
๓๔	๔๑/๑๙๗	๑๓๕/๒๐๗	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณีแม่สรและสงกรานต์ ธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองแผน	
๓๕	๕๓/๑๙๙	๑๓๖/๒๐๗	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เป็ง โครงการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน ประเพณีเป็ง อ.เป็ง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๒	✓				กองแผน	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ		
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	
๓๖	๕๔/๒๐๐	๑๓๖/๒๐๗	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง โครงการจัดงานโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๒	✓				กองแผน		
๓๗	๕๕/๒๐๐	๑๓๖/๒๐๗	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง โครงการจัดงานชมทหกรรมสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาศิลปะการแสดงและเผยแพร่วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์อำเภอเทิง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓					✓	กองแผน	- ยกเลิก -
๓๘	๕๖/๒๐๐	๑๓๖/๒๐๗	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ ชาติคู่คี่สิทธอำเภอเทิง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓					✓	กองแผน	- ยกเลิก -
๓๙	๕๗/๒๐๐	๑๓๗/๒๐๗	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง โครงการจัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ท้องถิ่นอำเภอเทิง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	✓					กองแผน	
๔๐	๑๗/๑๔๙	๑๓๘/๒๐๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้าน การท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัด เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๑๓๓,๖๐๐.๐๐	พฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓				กองส่งเสริม	
๔๑	๑๘/๑๔๙	๑๓๘/๒๐๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด เชียงรายเพื่อทำหน้าที่มีคุณศุภก้ออาสา	๗๙๖,๕๐๐.๐๐	๗๙๖,๕๐๐.๐๐			๗๙๖,๕๐๐.๐๐	๗๘๑,๐๗๕.๐๐	๑๕,๔๒๕.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓	✓					กองส่งเสริม	
๔๒	๑/๑๔๔	๑๓๗/๒๐๗	โครงการทหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย	๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓					สำนักปลัด	
๔๓	๓๔/๑๔๔	๑๓๗/๒๐๗	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบช่วงศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓					สำนักการช่าง	
๔๔	๓๐/๑๔๔	๑๔๐/๒๐๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ม.๑ ต. เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย (ระยะที่ ๒)	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓				✓		สำนักการช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๔๕	๔๗/๑๙๗	๑๔๐/๒๐๗	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และ กาแฟคอกเทลสอง" ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓	✓				กองแผน	
๔๖	๔๕/๑๙๘	๑๔๑/๒๐๗	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลต.บ.เตา อ.เทิง จ. เชียงราย โครงการจัดงานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า ประจำปี ๒๕๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	✓				กองแผน	
๔๗	๖๐/๒๐๑	๑๔๑/๒๐๗	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ. เชียงราย โครงการจัดงานเทศกาล ๑๐ ชาดีพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ ๑๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				กองแผน	
๔๘	๑/๒๐๔	๑๔๘/๒๐๗	ปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตรประจำอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง ม.๑๑ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๔๙	๒/๒๐๔	๑๔๘/๒๐๗	ปรับปรุงอาคารที่ทำการท่าเทียบเรือเชียงของ ต. เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๕๐	๑/๒๐๕	๑๕๐/๒๐๗	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓			✓		กองส่งเสริม	
๕๑	๗/๒๐๘	๑๕๐/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด โครงการจัดงานข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒ (งปม.๒๕๖๓)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				กองแผน	
๕๒	๘/๒๐๘	๑๕๑/๒๐๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น โครงการจัดงานเทศกาลอนุไร้เมล็ด อ.เวียงแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				กองแผน	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๕๓	๓/๒๐๘	๑๙๑/๒๐๗	ยุทธหมุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น โครงการจัดงานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอ เวียงแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓				✓	กองแผน	- ยกเลิก -
๕๓				๕๑,๗๒๑,๕๐๐.๐๐	๕๑,๑๘๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๗๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๓,๒๑๗,๓๓๗.๐๐			๓๑	๖	๓	๑๓		

รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่างรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
งพัฒนา

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓			การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข														
๑	๑/๒๐๙	๖๒/๒๐๗	โครงการจัดแสดงผลงานวิชาการ (มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐		๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐		๕๖,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓				✓	สำนักงานศึกษา	- ยกเลิก -
๒	๒/๒๐๙	๖๒/๒๐๗	โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อบจ. เชียงราย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓				✓	สำนักงานศึกษา	- ยกเลิก -
๓	๓/๒๐๙	๖๓/๒๐๗	โครงการสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐			๙๕,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๓๕.๐๐	๕,๙๖๕.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				สำนักงานศึกษา	
๔	๓/๒๑๑	๖๓/๒๐๗	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของอปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ (**เลือกการดำเนินงาน)				✓	สำนักงานศึกษา	- ยกเลิก -
๕	๖/๒๑๐	๖๔/๒๐๗	โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๖.๐๐	๓๐,๙๙๔.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานศึกษา	
๖	๔/๒๑๐	๖๔/๒๐๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ จ.เชียงราย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานศึกษา	
๗	๘/๒๑๑	๖๔/๒๐๗	โครงการอบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ เพื่อน้อง"	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓				✓	สำนักงานศึกษา	- ยกเลิก -
๘	๓๗/๒๒๓	๓๗/๔/๒๐๗	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองแผน	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๙	๓๘/๒๒๓	๗๕/๒๐๗	อุดหนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักเรียนเพื่อ เชื่อมสัมพันธ์และบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชน และสังคมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๕๘๔,๖๐๐.๐๐	๕๘๔,๖๐๐.๐๐			๕๘๔,๖๐๐.๐๐	๕๘๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				กองแผน	
๑๐	๔๐/๒๒๔	๗๕/๒๐๗	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ โครงการเปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐			๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองแผน	
๑๑	๔๑/๒๒๔	๗๕/๒๐๗	อุดหนุนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ.เวียงชัย จ. เชียงราย โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเวียงชัย วิทยาคมเป็นห้องสมุดศตวรรษที่ ๒๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองแผน	
๑๒	๓๙/๒๒๓	๗๖/๒๐๗	อุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ. เชียงราย วัดท่าไม้ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โครงการจัดงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				กองแผน	
๑๓	๒๗/๒๑๘	๗๖/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๒๒๔,๐๐๐.๐๐			๑,๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	
๑๔	๒๘/๒๑๘	๗๗/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการจัดสวัสดิการอาหาร ประจำวันและอาหารเสริมนักเรียนหลักสูตรความ เป็นเลิศด้านกีฬา รูปแบบนักเรียนอยู่ประจำ)	๑๐,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๒๐,๐๐๐.๐๐		๑,๘๒๗,๐๐๐.๐๐	๙,๐๙๓,๐๐๐.๐๐	๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๔๓,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	** โอนงบ คงเหลือ
๑๕	๓๐/๒๑๘- ๒๒๐	๗๙- ๘๑/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (๑๙ กิจกรรม)	๒๗,๖๖๓,๘๕๘.๐๐	๒๗,๖๖๓,๘๕๘.๐๐			๒๗,๖๖๓,๘๕๘.๐๐	๒๑,๒๑๑,๙๐๐.๐๐	๖,๔๕๑,๙๕๘.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ		
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
๑๖	๒๑/๒๑๖	๘๑/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูและบุคลากร ทางการศึกษา)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓	✓				สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	
๑๗	๒๒/๒๑๗	๘๒/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการแข่งขันกีฬาสีความเป็นเลิศ)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๖,๒๙๐.๐๐	๓,๙๓๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	
๑๘	๒๒/๒๑๖	๘๒/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งนักเรียนร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆ)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๐๘๓,๔๐๐.๐๐	๑๑๖,๖๐๐.๐๐		๑๑๖,๖๐๐.๐๐	มิถุนายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓				✓	สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	- ยกเลิก -
๑๙	๒๓/๒๑๖	๘๓/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียน ระดับอุดมศึกษา)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๙๕๒.๐๐	๑,๐๔๘.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	✓				สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	
๒๐	๒๔/๒๑๗	๘๓/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย)	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐			๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๒,๐๑๐.๐๐	๗,๙๙๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓	✓				สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	
๒๑	๒๕/๒๑๗	๘๔/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการประกันคุณภาพระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐			๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖๙,๒๔๐.๐๐	๓๐,๗๖๐.๐๐	ช่วงแรก พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓ ช่วงสอง พฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	
๒๒	๒๖/๒๑๗	๘๔/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้ สถานที่)	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐			๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓	✓				สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ		
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
๒๓	๑๙/๒๑๕	๘๕/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓	✓				สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	
๒๔	๒๐/๒๑๕	๘๕/๒๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการตลาดนัดวิชาการโรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๖๐,๕๐๐.๐๐			๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๓๓,๖๕๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	✓				สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	
๒๕	๓๒/๒๒๒	๙๐/๒๐๗	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร ส่วนประกอบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนัก การศึกษา (ร. อบจ.)	
๒๖	๑๑/๒๒๔	๙๑/๒๐๗	โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	✓				กองส่งเสริม	
๒๗	๘/๒๒๗	๙๑/๒๐๗	โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๐๙๘.๐๐	๑๖๔,๙๐๒.๐๐	มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓	✓				กองส่งเสริม	
๒๘	๗/๒๒๗	๙๒/๒๐๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๕๗๙.๐๐	๑๔๐,๔๒๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ (**เลื่อนการ ดำเนินงาน)	✓				กองส่งเสริม	
๒๙	๖/๒๒๗	๙๒/๒๐๗	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ของตนเอง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๓,๕๒๐.๐๐	๑๖,๔๘๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองส่งเสริม	
๓๐	๔/๒๒๖	๙๓/๒๐๗	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล สุขภาพของตนเองเพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๕๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓	✓				กองส่งเสริม	
๓๑	๒/๒๒๕	๙๓/๒๐๗	โครงการอบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัด เชียงราย	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๐,๐๐๐.๐๐			๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๓๐๐.๐๐	๖๙,๗๐๐.๐๐	เมษายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	
๓๒	๑๐/๒๒๔	๙๔/๒๐๗	โครงการอบรมผู้นำเสริมสร้างชุมชนต้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัด เชียงราย	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๐,๐๐๐.๐๐			๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๓๐๐.๐๐	๖๙,๗๐๐.๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	
๓๓	๕/๒๒๖	๙๕/๒๐๗	โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จังหวัดเชียงราย	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๕๖,๕๗๐.๐๐	๑๔๓,๕๓๐.๐๐	มีนาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	** <u>โอนงบ</u> <u>คงเหลือ</u>

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๓๔	๓/๒๒๖	๙๕/๒๐๗	โครงการอบรมพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพด้าน การออกกำลังกาย จังหวัดเชียงราย	๑,๘๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๑๕,๐๐๐.๐๐			๑,๘๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๘,๒๙๐.๐๐	๖,๗๑๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	
๓๕	๑๕/๒๓๐	๙๕/๒๐๗	อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระพรายเชียงรายของ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมารมหาวชิราลงกรณ มหิตโรดมพิลาศจังหวัด กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓				✓	กองแผน	- ยกเลิก -
๓๖	๒/๒๓๑	๑๒๑/๒๐๗	โครงการแข่งขัน อบจ.เชียงราย มิถุนารขอนแก่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานศึกษา	
๓๗	๑/๒๓๑	๑๒๒/๒๐๗	โครงการอนุบาลพื้นน้ำนม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานศึกษา	
๓๘	๓/๒๓๑	๑๒๒/๒๐๗	โครงการมหรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๑๕๐.๐๐	๑๓๖,๘๕๐.๐๐	มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓		✓			สำนักงานศึกษา	
๓๙	๔/๒๓๑	๑๒๓/๒๐๗	ค่าพัฒนาบุคลากรสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐			๑๒,๐๐๐.๐๐		๑๒,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานศึกษา	
๔๐	๕/๒๓๑	๑๒๖/๒๐๗	โครงการของเล่นที่บ้านล้านนาจากกล้วยสุ่มลาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๕๓๕.๐๐	๓๖,๔๖๕.๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานศึกษา	
๔๑	๑๒/๒๒๘	๒๐๖/๒๐๗	การสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓				กองส่งเสริม	
๔๑				๖๓,๙๓๕,๘๕๘.๐๐	๖๒,๙๓๕,๘๕๘.๐๐	๐.๐๐	๔,๕๘๙,๔๐๐.๐๐	๕๘,๓๕๕,๔๕๘.๐๐	๕๗,๙๒๘,๖๔๐.๐๐			๒๗	๖	๒	๖		

รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่างรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
งพัฒนา

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ		
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔			การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย														
๑	๘/๒๓๓	๕๕/๒๐๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง เมษายน ๒๕๖๓				✓	กองป้องกัน	- ยกเลิก -
๒	๗/๒๓๓	๕๕/๒๐๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓	✓				กองป้องกัน	
๓	๕/๒๓๓	๕๖/๒๐๗	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอก ควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	๘๗,๕๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐			๘๗,๕๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	มกราคม ถึง เมษายน ๒๕๖๓	✓				กองป้องกัน	
๔	๖/๒๓๓	๕๖/๒๐๗	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสำรวจระบบ ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนให้แก่ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการ เกิดอัคคีภัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐			๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๒๕.๐๐	๒๕,๗๗๕.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				กองป้องกัน	
๕	๗/๒๓๔	๕๗/๒๐๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐			๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๒๒๕.๐๐	๑๐๖,๗๗๕.๐๐	มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓		✓			กองป้องกัน	
๖	๔/๒๓๒	๕๗/๒๐๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ ปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๘,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๓๗๐.๐๐	๖๗๗,๖๓๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองป้องกัน	
๗	๑๐/๒๓๔	๕๗/๒๐๗	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผู้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๗,๑๒๕.๐๐	๑๕๒,๘๗๕.๐๐	มิถุนายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			กองป้องกัน	
๘	๑/๒๓๒	๕๘/๒๐๗	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ชีพกู้ภัยตอบโต้ สถานการณ์ฉุกเฉิน	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐			๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๒๒๕.๐๐	๑๒๗,๗๗๕.๐๐	มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓		✓			กองป้องกัน	
๙	๑/๒๓๔	๕๖/๒๐๗	โครงการเสริมพลังคนพิการ และองค์กรด้านคน พิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๕๘๕.๐๐	๒๙๑,๕๑๕.๐๐	เมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓	✓				กองส่งเสริม	
๑๐	๑/๒๓๗	๕๗/๒๐๗	ก่อสร้างระบบโหล่งสว่างสนามกีฬาอำเภอเวียง เชียงรุ้ง ม.๖ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักการช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๑๑	๗/๒๓๙	๑๐๘/๒๐๗	โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัวอบอุ่นจังหวัดเชียงราย	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๑,๒๒๐.๐๐	๑,๐๔๘,๗๘๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๓	✓				กองส่งเสริม	
๑๒	๕/๒๓๘	๑๐๘/๒๐๗	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หลักสูตรการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธีชุมชน บำบัด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๑๕๐.๐๐	๖,๘๕๐.๐๐	พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักปลัด	
๑๓	๔/๒๓๘	๑๐๗/๒๐๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่าย ยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐			๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๕๐.๐๐	๒๒๒,๓๕๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักปลัด	
๑๔	๑๐/๒๔๐	๑๐๗/๒๐๗	โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๔๕,๘๙๒.๐๐	๒๕๔,๑๐๘.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	** โอนงบ คงเหลือ
๑๕	๓/๒๓๗	๑๑๐/๒๐๗	โครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสถานใจ ห่วงใยเด็ก และเยาวชน "ด้านภัยยาเสพติด"	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๑๐.๐๐	๕๙,๙๙๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักปลัด	
๑๖	๖/๒๓๘	๑๑๒/๒๐๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี จังหวัดเชียงราย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๗๘,๕๖๐.๐๐	๒๑,๔๔๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	
๑๗	๑๑/๒๔๐	๑๑๒/๒๐๗	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๕,๘๐๐.๐๐	๘๔,๒๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	
๑๘	๑๒/๒๔๐	๑๑๕/๒๐๗	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จ.เชียงราย ประจำปี ๒๕๖๓	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐			๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				กองแผน	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ		
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
๑๙	๖/๒๕๓	๑๑๙/๒๐๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก เยาวชน และประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานการศึกษา	
๒๐	๑/๒๕๒	๑๑๙/๒๐๗	โครงการอบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียน สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ (**เลื่อนการ ดำเนินงาน)				✓	สำนักงานการศึกษา	- ยกเลิก -
๒๑	๒/๒๕๒	๑๒๐/๒๐๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนจังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๑๗๕.๐๐	๒๔,๘๒๕.๐๐	มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓		✓			สำนักงานการศึกษา	
๒๒	๗/๒๕๒	๑๒๐/๒๐๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานการศึกษา	
๒๓	๕/๒๕๒	๑๒๑/๒๐๗	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานการศึกษา	
๒๔	๕/๒๕๓	๑๒๓/๒๐๗	โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐			๓๕๐,๐๐๐.๐๐		๓๕๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓			✓		สำนักงานการศึกษา	- ยกเลิก -
๒๕	๘/๒๕๔	๑๒๕/๒๐๗	ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานการศึกษา	
๒๖	๙/๒๕๔	๑๒๕/๒๐๗	ปรับปรุงสนามอิงปืน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานการศึกษา	
๒๗	๗/๒๓๕	๒๐๗/๒๐๗	การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓			✓		กองส่งเสริม	
๒๗				๑๕,๗๕๗,๕๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๕,๕๐๐.๐๐	๑๐,๖๘๕,๐๑๐.๐๐				๑๒	๑๐	๒	๓	

รายงานสรุปผลการติดตาม

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
งพัฒนา

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ จัดไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕			การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน														
๑	๒/๒๕๓	๙๘/๒๐๗	โครงการกำจัดขยะของเสียอันตราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๘๗๘.๔๓	๑๒๑,๕๓๗	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	
๒	๕/๒๕๔	๙๙/๒๐๗	โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๑๗,๓๕๖.๐๐	๑๘๒,๖๔๔.๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	
๓	๕/๒๕๓	๙๙/๒๐๗	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๕๒๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				กองส่งเสริม	
๔	๙/๒๕๔	๑๐๐/๒๐๗	ปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายในศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓				✓	สำนักการช่าง	โอนงดโครงการ ค.๒๒/๖๓
๕	๑๐/๒๕๐	๑๐๐/๒๐๗	ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักการช่าง	
๖	๑/๒๕๑	๑๙๒/๒๐๗	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของ จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				กองส่งเสริม	
๗	๓/๒๕๒	๑๙๒/๒๐๗	โครงการรอมรจิตอาสาเก็บไปป่าเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๓,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	เมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	
๘	๑๐/๒๕๕	๑๙๓/๒๐๗	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งเลียย ม.๒ ต. รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒		✓			สำนักการช่าง	
๙	๕๖/๒๖๓	๑๙๓/๒๐๗	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๓ ต. ดงมะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๘ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒		✓			สำนักการช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ					ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ		
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			รอ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
๑๐	๓๖/๒๖๔	๑๙๓/๒๐๗	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.๓ ต.ป่าตอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑๑	๔๙/๒๖๘	๑๙๔/๒๐๗	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำหาว ม.๒๐ ต.หาว อ.เทิง จ.เชียงราย	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๑๒	๑๑/๒๕๕	๑๙๕/๒๐๗	ขุดลอกลำเหมืองเข้าเวียง ช่วงระหว่าง ม.๖ ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.๕ ต.สันทราย อ.แม่จัน อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๐๖๕.๒๐	๒๙,๙๓๔.๘๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑๓	๑๒/๒๕๖	๑๙๕/๒๐๗	ขุดลอกหนองปู่จันทร์ ม.๓ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๓ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑๔	๑๓/๒๕๖	๑๙๕/๒๐๗	ขุดลอกหนองบัว ม.๖ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับเขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๐๖๕.๒๐	๒๙,๙๓๔.๘๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑๕	๑๔/๒๕๖	๑๙๕/๒๐๗	ขุดลอกลำห้วยตะเคียน ช่วงระหว่าง ม.๙ ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.๕ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๙,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑๖	๑๕/๒๕๗	๑๙๖/๒๐๗	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งผา ม.๑๖ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๘ ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๐๖๕.๒๐	๒๙,๙๓๔.๘๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑๗	๑๖/๒๕๗	๑๙๖/๒๐๗	ขุดลอกลำห้วยเคียน ช่วงระหว่าง ม.๑๔ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง - ม.๑๒ ต.ป่าก่อคำ อ.แมลาว จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๙,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑๘	๑๗/๒๕๗	๑๙๗/๒๐๗	ขุดลอกลำห้วยเอียง ช่วงระหว่าง ม.๒๒ ต.ดอยลาน อ.เมือง - ม.๖ ต.เวียงเคียน อ.เทิง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑๙	๑๘/๒๕๘	๑๙๗/๒๐๗	ขุดลอกหนองกองสำ ม.๕ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๖ ต.เวียงเคียน อ.เทิง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓				✓	สำนักงานช่าง	โอนงดโครงการ ค.๒๒/๖๓

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๒๐	๑๙๗/๒๕๔	๑๙๗/๒๐๗	ขุดลอกลำน้ำกระนึ่ง ช่วงระหว่าง ม.๓ ต.แม่กระนึ่ง - ม.๑๑ ต.ป่าอ้อคอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๒๑	๒๐/๒๕๔	๑๙๗/๒๐๗	ขุดลอกหนองป่าไครี ม.๑๔ ต.บ้านคู อ.เมือง จ. เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๒๒	๒๑/๒๕๔	๑๙๗/๒๐๗	ขุดลอกลำเหมืองหนองครกกรอง ช่วงระหว่าง ม. ๑๙ ต.บ้านคู - ม.๑๑ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	โอนงดโครงการ ค.๒๒/๖๓
๒๓	๒๒/๒๕๔	๑๙๗/๒๐๗	ขุดลอกลำเหมืองหนองบวมมะไฟ ช่วงระหว่าง ม. ๑๐ ต.บ้านคู - ม.๑๑ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๒๔	๒๓/๒๕๔	๒๐๐/๒๐๗	ขุดลอกหลังกกแก้ว ช่วงระหว่าง ม.๖ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย - ม.๖ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียง รุ้ง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๒๕	๒๔/๒๖๐	๒๐๐/๒๐๗	ขุดลอกลำห้วยสันก้อย ช่วงระหว่าง ม.๖ ต.แม่ ข้าวต้ม - ม.๗ ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๒๖	๒๔/๒๖๑	๒๐๑/๒๐๗	ขุดลอกหนองป่าอ้อ ม.๖ ต.ธารทอง อ.พาน จ. เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๑๔ ต.ดงมะตะ อ. แม่ลาว จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	โอนงดโครงการ ค.๒๒/๖๓
๒๗	๓๗/๒๖๔	๒๐๑/๒๐๗	ขุดลอกแม่น้ำจัน ช่วงระหว่าง ม.๓ ต.ป่าตึง - ม.๗ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	โอนงดโครงการ ค.๔/๖๓
๒๘	๓๘/๒๖๔	๒๐๒/๒๐๗	ขุดลอกลำเหมืองแม่เป็น ช่วงระหว่าง ม.๑๓ ต.ป่า ซาง - ม.๖ ต.ศรีต้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๑๓๐.๕๗	๓๐,๘๖๙.๔๓	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๒๙	๓๙/๒๖๔	๒๐๒/๒๐๗	ขุดลอกหนองกวาง ม.๖ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๖ ต.จันจว้า อ. แม่จัน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ		
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	
๓๐	๔๐/๒๖๖	๒๐๓/๒๐๗	ขุดลอกหนองเลี้ยงใหม่ ม.๑๔ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๖ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๓๑	๔๗/๒๖๗	๒๐๓/๒๐๖	ขุดลอกบริเวณฝายลำน้ำแม่ฮอบู ม.๒ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	โอนงดโครงการ ค.๔/๖๓
๓๒	ผ.เพิ่มเติม ค.๒/๒๕๖๓ น.๒	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการขุดลอกลำน้ำแม่สอง ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๕ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน - หมู่ที่ ๖ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๓๓	ผ.เพิ่มเติม ค.๒/๒๕๖๓ น.๑	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยล้าน หมู่ที่ ๕ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๒			✓		สำนักงานช่าง	
๓๔	ผ.เพิ่มเติม ค.๖/๒๕๖๓ น.๕๔	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๓๕	ผ.เพิ่มเติม ค.๖/๒๕๖๓ น.๕๖	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	ขุดลอกลำน้ำห้วยขาลือ ช่วงระหว่าง ม.๓ ต.คอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.๔ ต.สันตติ์ค อ.พาน จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔			✓		สำนักงานช่าง	
๓๖	ผ.เพิ่มเติม ค.๖/๒๕๖๓ น.๕๗	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	ขุดลอกหนองป่าโครี ช่วงระหว่าง ม.๑๕ ต.บ้านดู่ - ม.๑๑ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔			✓		สำนักงานช่าง	
๓๗	ผ.เพิ่มเติม ค.๖/๒๕๖๓ น.๕๘	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	ขุดลอกหนองปลาขาว ม.๖ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๖ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๑๔ ต.ดงมะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔			✓		สำนักงานช่าง	
๓๗				๒๐,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๖๓,๔๘๐.๖๐				๑๔	๖	๗	๖		

รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่างรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
งพัฒนา

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖			การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร														
๑	๑/๒๖๙	๑๑/๒๐๗	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓				✓	สำนักปลัด	- ยกเลิก -
๒	๑๗/๒๔๐	๑๒/๒๐๗	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๔๕๐.๐๐	๖๗,๕๕๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓	✓				กองการ เจ้าหน้าที่	
๓	๑๕/๒๖๖	๑๒/๒๐๗	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการ ทำงาน (Quality of work life)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๑๐๐.๐๐	๕๗,๙๐๐.๐๐	พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				กองการ เจ้าหน้าที่	
๔	๓/๒๖๙	๑๓/๒๐๗	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย และ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๕๐.๐๐	๘๗,๗๕๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			กองกิจการสภา	
๕	๑๖/๒๓๗	๑๓/๒๐๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๒,๙๘๐.๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	✓				กองการ เจ้าหน้าที่	** <u>โอนงบ คงเหลือ</u>
๖	๑๗/๒๓๘	๑๕/๒๐๗	โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการ ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๗๕๕.๐๐	๒๕๖.๐๐	ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองการ เจ้าหน้าที่	** <u>โอนงบ คงเหลือ</u>
๗	๒/๒๖๙	๑๕/๒๐๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๗๕,๐๐๐.๐๐	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๕๑,๐๘๘.๐๐	๗๓,๙๑๒.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				กองกิจการสภา	** <u>โอนงบ คงเหลือ</u>
๘	๘/๒๓๒	๒๑/๒๐๗	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย	๕๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๕๙,๐๐๐.๐๐		๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๗๖๙.๐๐	๒๘๖,๒๓๑.๐๐	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	✓				กองแผน	** <u>โอนงบ คงเหลือ</u>

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๙	๗๒๗๒	๒๘/๒๐๗	โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๕๔๐.๐๐	๒๔,๔๖๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองแผน	
๑๐	๑๐/๒๗๓	๒๘/๒๐๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๖๖๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองแผน	
๑๑	๑๓/๒๗๕	๓๓/๒๐๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓	✓				กองคลัง	
๑๒	๑๔/๒๗๕	๓๘/๒๐๗	โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๓๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				กองพัสดุ	
๑๓	๖/๒๘๓	๑๑๑/๒๐๗	อบรมเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๓๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			กองกิจการสภา	
๑๔	๑/๒๘๒	๑๑๓/๒๐๗	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวิธีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓			✓		กองกิจการสภา	
๑๕	๒/๒๘๒	๑๑๓/๒๐๗	โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐			๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๙,๔๐๐.๐๐	๔๐,๖๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			กองกิจการสภา	
๑๖	๑/๒๘๗	๑๔๕/๒๐๗	โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ดึงเมืองรวม จังหวัดเชียงราย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๔๗๐.๐๐	๒,๕๒๙.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓	✓				สำนักการช่าง	**โอนงบ คงเหลือ
๑๗	๒/๒๘๗	๑๔๕/๒๐๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจทางด้านการช่าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๓๖๐.๐๐	๔๒,๖๔๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓		✓			สำนักการช่าง	
๑๘	๗๒๘๙	๑๖๔/๒๐๗	ก่อสร้างวัดอนารีดุริตศูนย์เครื่องจักรกล อบจ. เชียงราย (ดอนเขาควาย)	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐			๙๐๐,๐๐๐.๐๐		๙๐๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓			✓		สำนักการช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	โครงการ	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ
๑๙	๓/๒๕๕๔	๑๘๐/๒๐๗	ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงศูนย์เครื่องจักรกล (บริเวณหลังสำนักงาน อบจ.เชียงราย)	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๕๘๗,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๒๐	๕/๒๕๕๔	๑๘๐/๒๐๗	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณสำนักงาน อบจ.เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒๑	๖/๒๕๕๔	๑๘๑/๒๐๗	ก่อสร้างที่นั่งพักคอยสำหรับผู้มาติดต่อราชการ บริเวณสำนักงาน อบจ.เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒๒	๘/๒๕๕๔	๑๘๑/๒๐๗	ก่อสร้างรั้วพริบประตูดทางเข้าบริเวณหลัง สำนักงาน อบจ.เชียงราย	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๒๓	๗/๒๕๕๔	๑๘๓/๒๐๗	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักรับรอง) ของ อบจ.เชียงราย ชุมชนเกาะลอย ต.เวียง อ. เมือง จ.เชียงราย	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐			๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒๔	๕/๒๕๕๔	๑๘๓/๒๐๗	ปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน อบจ.เชียงราย และอาคารกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒๕	๑๐/๒๕๕๔	๑๘๓/๒๐๗	ปรับปรุงระบบน้ำภายใน อบจ.เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒๖	ผ.เพิ่มเติม ค.๓/๒๕๖๓ น.๒	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒		✓			สำนักงานช่าง	
๒๖				๑๙,๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๘๓๘,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๒๙,๔๑๗.๐๐			๑๖	๗	๒	๑		

รายงานสรุปผลการติดตาม

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ
					งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ		
บริหารงานทั่วไป																	
ครุภัณฑ์สำนักงาน																	
๑	๙๕/๓๐๘	๑๗/๒๐๗	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	๑	๒๔,๒๐๐	๒๔,๒๐๐			๒๔,๒๐๐	๑๕,๖๐๐	๘,๖๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักปลัด
๒	๙๖/๓๐๘	๑๘/๒๐๗	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๓	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐			๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักปลัด
๓	๙๗/๓๐๘	๑๘/๒๐๗	ม่านกันแสงยูวี	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักปลัด
๔	๙๘/๓๐๘	๑๘/๒๐๗	โต๊ะประชุม	๕	๗๒,๕๐๐	๗๒,๕๐๐			๗๒,๕๐๐	๖๙,๕๐๐	๓,๐๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองกิจการ สภา
๕	๙๙/๓๐๘	๑๙/๒๐๗	เก้าอี้ประชุม	๑๐	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐			๔๙,๕๐๐	๔๘,๙๐๐	๖๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองกิจการ สภา
๖	๑๑๔/๓๑๐	๑๙/๒๐๗	เครื่องทำลายเอกสาร	๑	๖๒,๒๐๐	๖๒,๒๐๐			๖๒,๒๐๐	๖๑,๙๐๐	๓๐๐	๑ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	✓				กองการ เจ้าหน้าที่
๗	๑๑๕/๓๑๐	๑๙/๒๐๗	พัดลมติดผนัง	๓	๔,๖๕๐	๔,๖๕๐			๔,๖๕๐	๔,๖๕๐	๐	๑ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	✓				กองการ เจ้าหน้าที่
๘	๑๐๓/๓๐๙	๔๐/๒๐๗	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๓	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐			๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองคลัง
๙	๑๐๒/๓๐๙	๔๑/๒๐๗	เครื่องคิดเลข พิมพ์กระดาษ ๑๔ หลัก	๒	๘,๘๐๐	๘,๘๐๐			๘,๘๐๐	๘,๖๐๐	๒๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองคลัง
๑๐	๑๐๙/๓๐๙	๔๑/๒๐๗	ตู้เหล็กบานกระจก ๕ ฟุต	๕	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐			๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองพัสดุ
๑๑	๑๐๘/๓๐๙	๔๒/๒๐๗	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	๑	๖๒,๒๐๐	๖๒,๒๐๐			๖๒,๒๐๐	๖๑,๙๐๐	๓๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				กองพัสดุ
๑๑			รวมทั้งสิ้น		๔๙๐,๐๕๐	๔๙๐,๐๕๐	๐	๐	๔๙๐,๐๕๐	๔๗๖,๐๕๐			๑๑				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง																	
๑	๑/๒๕๙	๒๐/๒๐๗	รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)	๑	๑,๒๘๘,๐๐๐	๑,๒๘๘,๐๐๐			๑,๒๘๘,๐๐๐	๑,๒๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักปลัด
๒	๓/๒๕๙	๒๐/๒๐๗	รถบรรทุก (ดีเซล)	๑	๘๒๙,๐๐๐	๘๒๙,๐๐๐			๘๒๙,๐๐๐	๘๑๕,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักปลัด
๓	๒/๒๕๙	๒๑/๒๐๗	รถบรรทุก (ดีเซล)	๒	๒,๐๕๐,๐๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐			๒,๐๕๐,๐๐๐	๒,๐๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักปลัด

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ					ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
					งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			รอ ดำเนินการ
๓			รวมทั้งสิ้น		๔,๑๖๗,๐๐๐	๔,๑๖๗,๐๐๐	๐	๐	๔,๑๖๗,๐๐๐	๔,๑๕๑,๐๐๐		๓					
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ														
๑	๑๔๒/๓๑๓	๒๑/๒๐๗	ลำโพง	๒	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓			สำนักปลัด	
๑			รวมทั้งสิ้น		๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		๑					
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์														
๑	๒๘/๓๐๒	๒๒/๒๐๗	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบ ๓	๑	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐			๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓		สำนักปลัด	
๒	๒๙/๓๐๒	๒๒/๒๐๗	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓		สำนักปลัด	
๓	๔๖/๓๐๔	๒๓/๒๐๗	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	๒	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐			๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓		กองการ เจ้าหน้าที่	
๔	๓๕/๓๐๓	๓๐/๒๐๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๓	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐			๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๐	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		✓		กองแผน	
๕	๓๘/๓๐๓	๓๑/๒๐๗	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑	๑	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐			๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		✓		กองแผน	
๖	๓๗/๓๐๓	๓๑/๒๐๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ ๑	๒	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐			๑๗,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	๒,๐๐๐	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		✓		กองแผน	
๗	๓๖/๓๐๓	๓๒/๓๐๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA	๓	๑๗,๔๐๐	๑๗,๔๐๐			๑๗,๔๐๐	๑๒,๐๐๐	๕,๔๐๐	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		✓		กองแผน	
๘	๔๓/๓๐๓	๔๒/๒๐๗	โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ค่าธรรมเนียม บำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓		กองคลัง	
๙	๔๒/๓๐๓	๔๓/๒๐๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๑	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓		กองคลัง	
๑๐	๔๑/๓๐๓	๔๓/๒๐๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๗	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐			๑๗,๕๐๐	๑๕,๗๕๐	๑,๗๕๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓		กองคลัง	
๑๑	๔๔/๓๐๔	๔๔/๒๐๗	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑	๒	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐			๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓		กองพัสดุ	
๑๑			รวมทั้งสิ้น		๘๑๓,๗๐๐	๘๑๓,๗๐๐	๐	๐	๘๑๓,๗๐๐	๗๘๕,๕๕๐		๑๑					
			การรักษาความสงบภายใน														
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง														
๑	๖/๒๙๙	๕๑/๒๐๗	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐			๑,๕๐๐,๐๐๐		๑,๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓			✓		กองป้องกัน
๑			รวมทั้งสิ้น		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐					๑		
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่														
๑	๑๓๔/๓๑๒	๕๑/๒๐๗	กล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว Action camera	๑	๓๖,๒๐๐	๓๖,๒๐๐			๓๖,๒๐๐	๓๖,๒๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓			กองป้องกัน	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
					งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก
๑	๕๙/๓๐๕	๓๓/๒๐๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๒	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐			๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนัก การศึกษา	
๒	๕๘/๓๐๕	๓๓/๒๐๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๒	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐			๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนัก การศึกษา	
๓	๖๐/๓๐๕	๓๓/๒๐๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนัก การศึกษา	
๔	๕๓/๓๐๕	๘๘/๒๐๓	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒	๑๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐			๒๓๐,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนัก การศึกษา (ร.ร.อบจ.)	
๕	๕๔/๓๐๕	๘๘/๒๐๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๑๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐			๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนัก การศึกษา (ร.ร.อบจ.)	
๖	๕๕/๓๐๕	๘๘/๒๐๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	๑	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐			๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนัก การศึกษา (ร.ร.อบจ.)	
๗	๕๖/๓๐๕	๘๘/๒๐๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนัก การศึกษา (ร.ร.อบจ.)	
๘	๕๗/๓๐๕	๙๐/๒๐๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๘๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนัก การศึกษา (ร.ร.อบจ.)	
๙			รวมทั้งสิ้น		๓/๓๔,๖๐๐	๓/๓๔,๖๐๐	๐	๐	๓/๓๔,๖๐๐	๓/๐๘,๑๐๐	๐				๘			
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง															
๑	๙/๓๐๐	๘๖/๒๐๓	รถบรรทุกดีเซล	๑	๑,๖๓๐,๐๐๐	๑,๖๓๐,๐๐๐			๑,๖๓๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓		✓			สำนัก การศึกษา (ร.ร.อบจ.)	
๑			รวมทั้งสิ้น		๑,๖๓๐,๐๐๐	๑,๖๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๖๓๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐				๑			
			เคหะและชุมชน															
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ															
๑	๑๕๓/๓๑๔	๙๓/๒๐๓	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light)	๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐			๓,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๙๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนักการช่าง	
๑			รวมทั้งสิ้น		๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๙๓,๐๐๐	๓,๐๐๐				๑			
			สร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
๑	๓๓/๓๐๖	๑๐๓/๒๐๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	๓	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐			๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
					งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก
๒	๗/๔/๓๐๖	๑๐๗/๒๐๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๒	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓			กองส่งเสริม	
๒			รวมทั้งสิ้น		๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐				๒				
			อุดสาหกรรมและการโยธา															
			ครุภัณฑ์สำนักงาน															
๑	๑๒๗/๓๑๑	๑๔๘/๒๐๗	ตู้เก็บเอกสารวางลิ้น (ฐานวางลอย)	๑	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐			๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑			รวมทั้งสิ้น		๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐			๑					
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง															
๑	๑๔/๓๐๑	๑๔๗/๒๐๗	รถบรรทุก (ดีเซล)	๓	๓,๐๗๕,๐๐๐	๓,๐๗๕,๐๐๐			๓,๐๗๕,๐๐๐	๓,๐๖๙,๐๐๐	๖,๐๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒	๑๕/๓๐๑	๑๔๗/๒๐๗	รถบรรทุก (ดีเซล)	๒	๓,๙๖๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐			๓,๙๖๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐		มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๓	๑๖/๓๐๑	๑๕๐/๒๐๗	รถบรรทุก (ดีเซล)	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐			๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐		มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๔	๑๗/๓๐๑	๑๕๐/๒๐๗	รถบรรทุกลาดชันต่ำ (เทรลเลอร์)	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐			๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐		มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๕	๑๘/๓๐๑	๑๕๑/๒๐๗	รถบรรทุก (ดีเซล)	๒	๑,๑๘๒,๐๐๐	๑,๑๘๒,๐๐๐			๑,๑๘๒,๐๐๐	๑,๑๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๖	๑๙/๓๐๑	๑๕๑/๒๐๗	รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์พัฒนาบ่อบาดาล	๑	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐		๑,๓๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๑๗๙,๙๙๐	๒๐,๐๑๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	**โอนงบคงเหลือ
๖			รวมทั้งสิ้น		๒๓,๒๑๗,๐๐๐	๒๓,๒๑๗,๐๐๐	๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒๑,๙๑๗,๐๐๐	๙,๕๒๙,๙๙๐				๓		๓		
			ครุภัณฑ์การเกษตร															
๑	๑๖๗/๓๑๖	๑๕๒/๒๐๗	เครื่องสูบน้ำแบบหยดโข่ง	๒	๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐			๓๖,๔๐๐	๓๖,๐๐๐	๔๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒	๑๖๘/๓๑๖	๑๕๒/๒๐๗	รถพ่วงแทรกเตอร์	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐			๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐		มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๒			รวมทั้งสิ้น		๑,๑๓๖,๔๐๐	๑,๑๓๖,๔๐๐	๐	๐	๑,๑๓๖,๔๐๐	๓๖,๐๐๐			๑		๑			
			ครุภัณฑ์ก่อสร้าง															
๑	๑๗๗/๓๑๑	๑๕๓/๒๐๗	เครื่องตบดิน	๒	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐			๔๒,๐๐๐	๔๑,๖๐๐	๔๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๒	๑๗๘/๓๑๑	๑๕๓/๒๐๗	รถชุดไฮดรอลิคตบดินตะขาบ (Hydraulic Excavator)	๑	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐			๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐		มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๓	๑๗๙/๓๑๑	๑๕๔/๒๐๗	รถเกี่ยตบดิน	๑	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐			๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐		มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	
๔	๑๘๐/๓๑๑	๑๕๔/๒๐๗	รถบดล้อเหล็ก	๑	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐			๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐		เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓			✓		สำนักงานช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
					งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก
๕	๑๘๑/๓๑๘	๑๕๕/๒๐๗	ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานและ แบบสูงกว่ามาตรฐาน	๑	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐			๒๘,๐๐๐	๒๗,๗๐๐	๓๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๕			รวมทั้งสิ้น		๑๕,๙๗๐,๐๐๐	๑๕,๙๗๐,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๙๗๐,๐๐๐	๖๙,๓๐๐			๒		๓			
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ															
๑	๑๕๓/๓๑๔	๑๕๕/๒๐๗	ไม้ชักไฟฟ้าแรงสูง	๑	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			๒๕,๐๐๐	๒๔,๕๐๐	๕๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒	๑๕๔/๓๑๔	๑๕๕/๒๐๗	ชุดมอเตอร์สำหรับเสาไฮเมท	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๓	๑๕๕/๓๑๔	๑๕๖/๒๐๗	ชุดรอกสลิงดึงสายไฟ	๑	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐			๖,๔๐๐	๖,๒๐๐	๒๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๔	๑๕๖/๓๑๔	๑๕๖/๒๐๗	คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค	๑	๕,๔๐๐	๕,๔๐๐			๕,๔๐๐	๕,๓๐๐	๑๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๔			รวมทั้งสิ้น		๑๘๖,๘๐๐	๑๘๖,๘๐๐	๐	๐	๑๘๖,๘๐๐	๑๘๕,๐๐๐			๔					
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว															
๑	๑๕๘/๓๒๐	๑๕๗/๒๐๗	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๒	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐			๑๑๔,๐๐๐	๑๑๓,๔๐๐	๖๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒	๑๕๙/๓๒๐	๑๕๗/๒๐๗	เครื่องทำน้ำเย็น	๑	๓,๐๙๐	๓,๐๙๐			๓,๐๙๐	๓,๐๐๐	๙๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๒			รวมทั้งสิ้น		๑๑๗,๐๙๐	๑๑๗,๐๙๐	๐	๐	๑๑๗,๐๙๐	๑๑๖,๔๐๐			๒					
			ครุภัณฑ์โรงงาน															
๑	๒๐๙/๓๒๑	๑๕๘/๒๐๗	ส่วนไฟฟ้าโรตารี	๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๒๐	๒๘๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒	๒๑๐/๓๒๑	๑๕๘/๒๐๗	ส่วนไฟฟ้าไร้สายแบบกระแทก	๒	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๒			รวมทั้งสิ้น		๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	๐	๓๒,๐๐๐	๓๑,๗๒๐			๒					
			ครุภัณฑ์กีฬา															
๑	๒๑๓/๓๒๑	๑๕๙/๒๐๗	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐	๓๙๑,๗๒๗	๑๐๘,๒๗๓	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๑			รวมทั้งสิ้น		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๑,๗๒๗			๑					
			ครุภัณฑ์สำรวจ															
๑	๑๙๐/๓๑๔	๑๖๐/๒๐๗	เครื่องหากัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ พกพา	๒	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐			๔๙,๐๐๐	๔๘,๖๐๐	๔๐๐	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒	✓				สำนักงานช่าง	
๑			รวมทั้งสิ้น		๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๐	๐	๔๙,๐๐๐	๔๘,๖๐๐			๑					
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
๑	๙๐/๓๐๘	๑๖๐/๒๐๗	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (L๒ Switch)	๑	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	

ลำดับ ที่	แผนพัฒนา ที่/หน้า	ข้อบัญญัติ หน้า	แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ						ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	หมายเหตุ	
					งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ			ยกเลิก
๒	๙๑/๓๐๘	๑๖๑/๒๐๗	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑	๑	๕,๔๐๐	๕,๔๐๐			๕,๔๐๐	๕,๔๐๐		มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๓	๙๒/๓๐๘	๑๖๑/๒๐๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๔	๙๓/๓๐๘	๑๖๒/๒๐๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVa	๕	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐			๒๙,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓		✓			สำนักงานช่าง	
๕	๙๔/๓๐๘	๑๖๒/๒๐๗	โปรแกรมสร้างแบบจำลอง ๓ มิติ	๒	๑๙๖,๘๘๐	๑๙๖,๘๘๐			๑๙๖,๘๘๐	๑๙๖,๘๘๐		มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓	✓				สำนักงานช่าง	
๕			รวมทั้งสิ้น		๓๔๗,๒๘๐	๓๔๗,๒๘๐	๐	๐	๓๔๗,๒๘๐	๓๗๘,๒๘๐			๑	๔				

๙๑

๖๐,๕๙๙,๒๘๐ ๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๕๙,๒๙๙,๒๘๐ ๒๗,๖๕๕,๙๙๗

๕๑

๓๒

๘

๐